

Betreff:**Bauarbeiten GS Heinrichstraße****Organisationseinheit:**Dezernat III
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**Datum:**

27.03.2017

BeratungsfolgeStadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur
Kenntnis)**Sitzungstermin**

01.03.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Der Beschlusslage zur Freiflächenplanung wurde am 10.08.2016 zugestimmt. Danach sind die Arbeiten ausgeschrieben und am 05.10.2016 beauftragt worden.

Mit den Arbeiten wurde Ende November begonnen und sie mussten witterungsbedingt im Januar/Februar unterbrochen werden.

Der Einbau der Spielgeräte sowie die Arbeiten an den Sandspielflächen und den Pflasterflächen werden voraussichtlich bis Mitte März abgeschlossen sein.

Die abschließenden Arbeiten an Kunststoff- und Asphaltdecken benötigen für die Bearbeitung trockene Bedingungen und höhere Lufttemperaturen.

Diese Arbeiten werden in den Osterferien durchgeführt.

Der gesamte Bauablauf wurde mit der Schulleitung abgestimmt, um den Schulbetrieb so gering wie möglich zu beeinträchtigen.

Leuer

Anlage/n: