

Betreff:

Sachstand Grundschule Stöckheim & Leiferde

Organisationseinheit:

Dezernat III
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

28.05.2019

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Stöckheim-Leiferde (zur Kenntnis) 23.05.2019

Ö

Sachverhalt: Die Verwaltung nimmt zu der Anfrage wie folgt Stellung:

Zu 1.)

GS Stöckheim: Die Vorentwurfsplanung ist abgeschlossen. Die Kostenschätzung wird zurzeit im Rahmen des Investitionssteuerungsverfahrens verwaltungsintern abgestimmt. Danach geht die Planung in die Entwurfsphase.

GS Leiferde: Der Umfang der notwendigen baulichen Maßnahmen zur Herstellung des Ganztagsbetriebs (GTB) und Schulsanierung ist noch in der verwaltungsinternen Abstimmung im Rahmen des Investitionssteuerungsverfahrens.

Es liegt noch kein Raumprogrammbeschluss vor. Erst nach erfolgtem Raumprogrammbeschluss kann eine Planung erstellt werden.

Zu 2.)

GS Stöckheim: Nach aktuellem Rahmenterminplan soll der Baustart für den Mensa-Anbau zur Realisierung des GTB (1. Bauabschnitt) im Mai 2020 erfolgen. Der Baustart ist abhängig von der verwaltungsinternen Abstimmung der Kosten und der daran geknüpften Fortsetzung der Planung. Verzögerungen hätten Auswirkungen auf den Baustart. Der Baustart der Schulsanierung (2. Bauabschnitt) ist ab Juli 2021 geplant.

GS Leiferde: Ein Terminplan wird nach erfolgtem Raumprogrammbeschluss erstellt.

Zu 3.)

GS Stöckheim: Die geplante Übergabe der Mensa zur Aufnahme des GTB an die Nutzer ist nach aktuellem Rahmenterminplan zum Schuljahresstart 2021/22 vorgesehen und der Abschluss der Schulsanierungsmaßnahmen im Schuljahr 2023/24.

GS Leiferde: Eine Aussage kann erst nach erfolgtem Raumprogrammbeschluss und Erstellung des Terminplanes erfolgen.

Zugleich wird der Start des GTB an beiden Standorten, sowie am Standort der GS Melverode, zum Schuljahr 2020/21 über eine Interimslösung abgeprüft. Für die Interimslösungen liegen noch keine Planungen vor, die kurzfristig beginnen müssen.

Leuer

Anlage/n: keine