

Betreff:

**Bauzeitenverschiebung BV GS Lehdorf, Einrichtung
Ganztagsbetrieb**

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

23.06.2020

Beratungsfolge

Bauausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

30.06.2020

Status

Ö

Sachverhalt:

Die ursprünglich avisierte Fertigstellung war zum 02.07.2020 mit Übergabe an den Nutzer geplant. Anschließend sollte die Fertigstellung der Außenanlagen bis September 2020 erfolgen.

Die Bauarbeiten werden rechtzeitig abgeschlossen. Leider ist auf Grund der Corona-Pandemie in den Abnahmen Verzug aufgetreten.

Insbesondere bei den Sachverständigenabnahmen tritt erheblicher Verzug ein, da die letzte Abnahme erst am 06.08.2020 stattfinden kann und sich die weitere Bearbeitungszeit durch Konformitätserklärungen/Bauordnung bzgl. der Fertigstellung des GTB nach hinten verschiebt.

Folgende Schritte sind geplant:

Sachverständigenabnahmen	18.06.2020 - 20.08.2020
Brandschutzgutachten/Konformität	21.08.2020 - 03.09.2020
Baurechtliche Abnahme	17.09.2020 - ein Tag
Übergabe an den Nutzer	24.09.2020 - ein Tag
Rückbau Container	01.10.2020 - 07.10.2020
Differenzierungsraum Turm	24.09.2020 - 07.10.2020
Umzug aus Container Rückbau Küche + Decke	

Herlitschke

Anlage/n:

keine