

Betreff:

GS Lehdorf - Einrichtung Ganztagsbetrieb

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

11.09.2020

Beratungsfolge

Bauausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

15.09.2020

Status

Ö

Sachverhalt:

Die ursprüngliche avisierte Fertigstellung war zum 02.07.2020 mit Übergabe an den Nutzer geplant. Anschließend sollte die Fertigstellung der Außenanlagen bis September 2020 erfolgen.

Auf Grund der Corona-Pandemie können die Abnahmen mit externen Sachverständigen nicht wie geplant durchgeführt werden. Eine Übergabe an den Nutzer sollte Mitte September erfolgen (vgl. Ds 20-13649).

Leider hat die Corona-Pandemie auch zu Ausfällen und Überlastungen bei den ausführenden Gewerken geführt. Daher müssen wir mit einer Fertigstellung im Januar/Februar 2021 rechnen.

Herlitschke

Anlage/n:

keine