

Betreff:

**Neubau des Führungs- und Lagezentrums der Feuerwehr
Braunschweig (FLZ)
Sachstand**

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
65 Fachbereich Gebäudemanagement

Datum:

01.04.2021

Beratungsfolge

Feuerwehrausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

20.04.2021

Status

Ö

Sachverhalt:

Die Arbeiten des Innenausbaus schreiten weiter voran. Offene Punkte und Fragen aus der Bauabwicklung werden zeitnah bearbeitet, um keine weiteren Terminverzögerungen zu erhalten.

Die Ausbauarbeiten der Verwaltungsbereiche befinden sich in der Endphase der Fertigstellung. Mitte April werden die Möbel geliefert und die entsprechenden Büroräume eingerichtet.

Die dann noch zu erfolgenden Arbeiten und die zugehörigen Bereiche werden voraussichtlich, wenn keine unerwarteten Lieferschwierigkeiten auftreten, bis Ende Mai fertiggestellt sein.

Die Sachverständigenabnahmen, welche für die bauordnungsrechtliche Abnahme notwendig sind, werden erst nach Fertigstellung der Heiz-/Kühldecke erfolgen können.

Die derzeitige Planung und Terminierung sieht vor, dass die Heiz-/Kühldecke ab ca. Mitte Mai eingebaut wird. Als voraussichtlicher Montagezeitraum wird von Seiten der Firmen Ende Juni angegeben. Im Anschluss daran werden die notwendigen Leistungen zur Inbetriebnahme der Leitstellenlüftung durchgeführt.

Der Beginn für Anlieferung und Montage der Leitstellentechnik ist ab Sommer geplant.

Gekeler

Anlage/n:

keine