

*Betreff:***GS Ilmenaustraße**
Neubau Mensa für den Ganztagsbetrieb*Organisationseinheit:*Dezernat VIII
0650 Referat Hochbau*Datum:*

05.10.2022

Adressat der Mitteilung:

Ausschuss für Planung und Hochbau (zur Kenntnis)
Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (zur Kenntnis)
Schulausschuss (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Durch Störungen im Bauablauf kann die geplante Fertigstellung des Mensa-Neubaus im Jahr 2022 und die Übergabe an die Schule nicht gehalten werden.

Die Störungen im Bauablauf sind bedingt durch Lieferkettenengpässe (Elektro-Schaltschränke, Installationseinbauteile für den Deckenbereich). Bei Teilen der Fassadenarbeiten hat die Verwaltung Schlechtleistungen bemängelt, daher ist es zu Verzögerungen gekommen. Eine Terminsicherheit und -planung ist daher zurzeit nicht gegeben.

Dadurch, dass die Leistung Fassade (aufgrund o.g. Begründung), Elektro (Schaltschrank - Lieferengpass), Elektro (Installationseinbauteile für Decke Mensa – Lieferengpass) nicht termingerecht fertiggestellt werden können, verschieben sich die Folgegewerke Trockenbau, Maler und Bodenbeläge. Mit einer Fertigstellung für das 1. oder 2. Quartal 2023 wird jetzt gerechnet.

Die Schule und der Fachbereich Schule sind bereits informiert.

Für den Ganztagsbetrieb ist die Versorgung durch eine Interimsmensa im ursprünglichen Musikraum sichergestellt.

Sobald Weiteres vorliegt, werden wir entsprechend informieren.

Herlitschke

Anlage/n:

Keine