

Betreff:

GS Ilmenaustraße
Neubau Mensa für den Ganztagsbetrieb

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
0650 Referat Hochbau

Datum:

21.04.2023

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Status

Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (zur Kenntnis) 02.05.2023

Ö

Ausschuss für Planung und Hochbau (zur Kenntnis)

03.05.2023

Ö

Schulausschuss (zur Kenntnis)

05.05.2023

Ö

Sachverhalt:

Die geplante Fertigstellung des Mensa-Neubaus bis zum 2. Quartal 2023 kann auf Grund von Störungen im Bauablauf durch gestörte Lieferketten nicht gehalten werden.

Durch diese Störungen im Bauablauf verschieben sich die Fertigstellungen der Ausbaugewerke Trockenbau, Maler und Elektro, sowie die anschließenden Abnahmen durch Sachverständige und Bauordnung.

Eine Terminsicherheit und -planung ist daher zurzeit nur bedingt gegeben.

Derzeit gehen wir von einer Fertigstellung im 3. Quartal 2023 aus, vorzugsweise vor Schuljahresbeginn 2023/2024.

Für den Ganztagsbetrieb ist die Versorgung durch eine Interimsmensa im ursprünglichen Musikraum bis Ende der Sommerferien 2023 sichergestellt.

Die Schule ist bereits informiert.

Sobald Näheres bekannt ist, wird die Verwaltung entsprechend informieren.

Herlitschke

Anlage/n:

keine