

Betreff:

**Fertigstellungstermin der neuen Sporthalle in Volkmarode**

Organisationseinheit:

Dezernat VIII  
0650 Referat Hochbau

Datum:

01.06.2023

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode (zur  
Kenntnis)

Sitzungstermin

01.06.2023

Status

Ö

**Sachverhalt:**

Zur Anfrage der SPD-Fraktion, Gruppe B90-Grüne/BIBS im Stadtbezirksrat 111 vom 19.05.2023 (23-21407) nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Durch den Brand sind der Stadt und den beauftragten Firmen Schäden entstanden. Die Ermittlungen der städtischen Versicherung zum Schadensumfang sind noch nicht abgeschlossen. Parallel hierzu wird auch den Versicherungen der Auftragnehmer die Gelegenheit gegeben, einige Ermittlungen durchzuführen. Erst nachdem die Ermittlungen abgeschlossen sind und der genaue Schadensumfang benannt und beziffert werden kann, sind die Festlegung eines Sanierungskonzepts und dazu konkrete Aussagen zum weiteren Vorgehen möglich.

Nach Vorlage der Untersuchungsergebnisse der Schadstoffbeprobungen können die erforderlichen Schutzmaßnahmen definiert werden, die bei der anschließenden Sanierung zu treffen sind.

Im ersten Schritt wird kurzfristig eine Erstreinigung der Halle erfolgen, um ein Betreten der Halle überhaupt zu ermöglichen.

Der tatsächliche Umfang der Sanierung und somit die Dauer der eingetretenen Verzögerung ist abhängig davon, inwiefern bereits montierte Geräte und Installationen sowie eingebrachtes Material gereinigt und wiederverwendet werden kann oder zurückgebaut und neu errichtet werden muss. Dies ist derzeit mit allen Planungs- und Baubeteiligten in Klärung.

Ersten Einschätzungen zufolge muss jedoch von einem mindestens dreivierteljährigen Verzug der Arbeiten ausgegangen werden.

Herlitschke

**Anlage/n:**

keine