

Beschlussauszug

Sitzung des Ausschusses für Planung und Hochbau vom 03.09.2025

Anlass: Sitzung
Zeit: 15:00 - 18:37
Raum, Ort: Rathaus, Großer Sitzungssaal, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100 Braunschweig

Ö 15	Gymnasium Raabeschule - Errichtung Containeranlage Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss	25-26293
-------------	--	-----------------

Beschlussart: ungeändert beschlossen

Stadträtin Hanusch führt in die Vorlage 25-26293 ein.

Zur Nachfrage von Rats Herrn Behrens, wo die Schüler/innen derzeit untergebracht werden, wenn die Containeranlage noch für das laufende Schuljahr benötigt wird, sichert Herr Franke eine Protokollnotiz zu.

Protokollnotiz: *Derzeit ist eine Klasse übergangsweise in einem Fachunterrichtsraum untergebracht. Die geplante Containeranlage dient der kurzfristigen räumlichen Entlastung und berücksichtigt zugleich die erwartete Entwicklung der Schülerzahlen.*

Zur weiteren Nachfrage von Rats Herrn Behrens zum zeitlichen Vorlauf bei Aufstellung einer Containeranlage erklärt Herr Franke, dass zunächst der Bedarf durch die Schulen angemeldet werden muss. Darüber hinaus müssen entsprechende Gelder zur Verfügung stehen und die erforderliche Infrastruktur in den Containeranlagen hergestellt werden. So ist aktuell von einer Vorlaufzeit von mind. einem Jahr auszugehen. Sofern es möglich ist, werden bereits im Eigentum der Stadt befindliche Container versetzt.

Auf die Nachfrage von Rats Herrn Kühn zum weiteren Vorgehen nach Ablauf der fünf Jahre, teilt Herr Franke mit, dass der Fachbereich 40 (Schule) bisher nur auf einen Peak bei den kommenden fünften Klassen hingewiesen hat, daher sind zurzeit über die Containeranlage hinaus keine weiteren Maßnahmen geplant.

Er bittet Frau Dr. Goclik ihre Nachfrage zur weiteren Verlagerung des Peaks in den darauffolgenden Jahren im Schulausschuss zu stellen.

Protokollnotiz: Im Anschluss an die Abstimmung über die Vorlage 25-26293 verlässt Ratsfrau Lerche um 17:30 Uhr die Sitzung.

Beschluss:

Dem o. a. Bauvorhaben wird gemäß den Plänen vom 18.06.2025 zugestimmt.

Die Gesamtkosten - einschl. der Eigenleistung des Fachbereiches Gebäudemanagement und eines Zuschlags für Unvorhergesehenes - werden aufgrund der Kostenberechnung vom

31.05.2025 auf 378.000,00 € festgestellt.

Abstimmungsergebnis:

dafür: 11 dagegen: 0 Enthaltungen: 0