

Betreff:

Feuerwehrhaus Querum

Organisationseinheit:

Dezernat III
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

06.06.2016

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

06.06.2016

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 25.05.2016 wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1:

Das neue Feuerwehrhaus der Feuerwehr Querum ist nutzbar; alle Räume stehen zur Verfügung. Ein teilweiser Bezug des Gebäudes hat bereits in den letzten fünf Monaten seit Einweihung durch die Feuerwehr Querum stattgefunden. Lediglich das Einsatzfahrzeug konnte noch nicht einsatzbereit vor Ort gehalten werden, da die notwendige Anschlussbox zum Betriebserhalt von Spannung und Druckluft noch nicht installiert war. Weiterhin konnten die Arbeiten an der Alarmzufahrt zum Grundstück im Dezember letzten Jahres noch nicht abgeschlossen werden, da wichtige Bauarbeiten der Deutschen Bahn am Bahnübergang in Kralenriede die erforderliche Teilspernung der Bevenroder Straße in Querum unmöglich machten.

Zu Frage 2:

Die Zufahrt zum Grundstück ist hergestellt und die Anschlussbox ist montiert. Ein für den Betrieb der Box noch erforderlicher Adapter soll im Laufe der 22. KW 2016 nachgeliefert werden. Damit kann Anfang Juni das Einsatzfahrzeug angeschlossen und der Umzug abgeschlossen werden. Die derzeit noch stattfindenden Arbeiten an den Grünanlagen behindern die Arbeit der Feuerwehr nicht.

Da die Anschlüsse für das Einsatzfahrzeug in einer Kombination aus bereits im alten Feuerwehrhaus vorhandenen und neu zu ergänzenden Komponenten hergestellt werden sollten, war ein intensiver gemeinschaftlicher Abstimmungsprozess zwischen der Niwo als beauftragtem Projektverantwortlichen, dem ausführenden Fachunternehmen sowie der nutzenden Ortsfeuerwehr erforderlich. Dies stellte sich als zeitaufwändige, anspruchsvolle Aufgabe heraus.

Zu Frage 3:

Die endgültigen Kosten können erst nach Fertigstellung und Endabrechnung aller Baumaßnahmen am Feuerwehrhaus Querum benannt werden. Die Verwaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt hierzu berichten.

Leuer

Anlage/n:

keine