

Betreff:

Aktueller Ausbau- und Sanierungsstand von Sportanlagen

Organisationseinheit:

DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:

27.04.2018

Beratungsfolge

Sportausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

26.04.2018

Status

Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage der SPD-Fraktion vom 16.04.2018 (DS 18-07965) nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu Frage 1:

Die Entwurfsplanung für die Sanierung der außer Betrieb genommenen Schießsportanlage sowie die Modernisierung des Vereinsheimes ist abgeschlossen. Zurzeit wird vom beauftragten Planungsbüro an der Ausführungsplanung gearbeitet. Anfang Mai soll die finale Abstimmung der Planung mit den zukünftig die Anlage nutzenden Schießsport- bzw. Sportvereinen erfolgen und nachfolgend die Ausschreibungsphase begonnen werden. Mit der Umsetzung der ersten Sanierungsmaßnahmen soll im Juli/August 2018 begonnen werden. Das Projekt soll nach derzeitigem Planungsstand im Spätfrühjahr 2019 abgeschlossen werden.

Zu Frage 2:

Dieses Projekt wurde in zwei Bauabschnitte gegliedert. In einem ersten Bauabschnitt wird eine Waffenkammer gemäß den gesetzlichen Vorgaben baulich in den Gebäudebestand integriert. Vor- und Entwurfsplanung sind fertiggestellt und werden Anfang Mai mit den Schießsportvereinen final abgestimmt. Ab Ende Mai sollen die entsprechenden Vergabeverfahren durchgeführt werden. In einem zweiten Bauabschnitt sollen Teile der ehemaligen Vereinsgaststätte in einen Gymnastikraum umgewandelt und der in der Vergangenheit als Küche mit Nebenräumen genutzte Gebäudekomplex zu einem Umkleide- und Sanitärbereich umgebaut werden. Die hierfür notwendige Entwurfsplanung liegt vor und soll im Mai noch mit den die Anlage nutzenden Sportvereinen abgestimmt werden. Bis Ende Juni sollen die entsprechenden Ausführungspläne und Leistungsverzeichnisse erarbeitet und danach gewerkeweise die Vergabeverfahren durchgeführt werden. Mit einem Baubeginn ist voraussichtlich im August/September 2018 zu rechnen. Die Fertigstellung des Projektes ist für das späte Frühjahr 2019 geplant.

Zu Frage 3:

Die Baugenehmigung für den angestrebten Erweiterungsbau mit Umkleide- und Sanitärbereich sowie einem Büro für den TSV Lamme liegt vor. Die Ausführungsplanung steht kurz vor dem Abschluss. Die Ausschreibungs- und Vergabephase für diverse Baugewerke soll im Verlauf des Monats Mai beginnen. Mit dem Bau soll Anfang August gestartet werden. Die Fertigstellung ist für den Frühsommer 2019 anvisiert.

Das im Bau befindliche Kunstrasengroßspielfeld wird nach derzeitigem Stand Ende Juni 2018 fertiggestellt sein.

Geiger

Anlage/n:

keine