

Betreff:

Soziokulturelles Zentrum: Aktueller Stand der Bauarbeiten

Organisationseinheit:

Dezernat IV
41 Fachbereich Kultur

Datum:

11.05.2018

Beratungsfolge

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

18.05.2018

Status

Ö

Sachverhalt:

Zum aktuellen Sachstand „Soziokulturelles Zentrum am *Westbahnhof 13*“ wird Folgendes mitgeteilt:

Die WESTand GmbH berichtet mit Schreiben vom 23.04.2018 über eine Bauzeitenverzögerung von 4,5 Wochen. Aufgrund des gefrorenen Bodens hätten sich die geplanten Betonarbeiten bis zum 22.03.2018 verzögert. Die WESTand GmbH äußert ihr Bestreben, die Verzögerungen im weiteren Verlauf der Bauarbeiten wieder aufzuholen.

Über die weiteren Entwicklungen wird berichtet.

Dr. Hesse

Anlage/n:

keine