

*Betreff:***Planungs- und Ausführungsstand der geplanten Universitäts-Kindertagesstätte im Bereich des Campus Nord (Nördliches Ringgleis)***Organisationseinheit:*

Dezernat III

60 Fachbereich Bauordnung und Zentrale Vergabestelle

Datum:

05.03.2020

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

05.03.2020

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 17.01.2020 (20-12563) wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1:

Der Neubau Campus Nord ist Bestandteil der Planungen zum Kita-Ausbau. Im Rahmen der Projektbegleitung steht der FB 51 in Kontakt zur TU Braunschweig bzw. zum künftigen Träger, dem Studentenwerk OstNiedersachsen. Der Verwaltung ist entsprechend bekannt, dass auf dem "Campus Nord" ein Kita-Neubau für zwei Krippengruppen geplant ist. Nach ersten Entwürfen war eine Inbetriebnahme bereits für das Kindergartenjahr 2019/2020 geplant. Aufgrund der baulichen Vorbereitung des für den Neubau vorgesehenen Grundstücks hat sich die Planung und der Baubeginn immer wieder verzögert.

Zu Frage 2:

Der Bauantrag soll nach dem Bauzeitplan des Investors/der TU Braunschweig nunmehr im April 2020 gestellt werden. Der Baubeginn erfolgt nach Erteilung der Baugenehmigung. Die Inbetriebnahme der Kita ist nach neuesten Informationen zwischenzeitlich für Anfang 2022 geplant.

Zu Frage 3:

Die Entscheidung, dass die TU nicht zur „Exzellenzuniversität“ ausgewählt wurde, hat keinen Einfluss auf die Planungen zur Kita Campus Nord.

I. A.

Kühl

Anlage/n: ./.