

*Betreff:***Fertigstellung WC-Gebäude der BSVG an der Haltestelle
"Bockshornweg"/Abbruch der alten Wartehalle (inkl. WC für das
Fahrpersonal)***Organisationseinheit:*Dezernat III
0610 Stadtbild und Denkmalpflege*Datum:*

20.06.2022

*Adressat der Mitteilung:*Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehdorf-Watenbüttel (zur
Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen ()**Sachverhalt:**

Die Verwaltung hat zuletzt mit der Stellungnahme 22-17757-01 über den Sachverhalt informiert.

Darin wurde eine Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen WC-Gebäudes für die Fahrer*innen der BSVG für Mai 2022 für möglich erachtet.

Leider verzögert sich der Endausbau und damit eine Inbetriebnahme des neuen WC-Gebäudes weiterhin. Es hat sich herausgestellt, dass die Verlegung der Hausanschlüsse (Wasser- und Stromzufuhr) mehr Zeit benötigt, als gedacht. Derzeit kann - auch aufgrund der ausgelasteten Auftragslage entsprechender Baufirmen - noch kein Ausführungs- und Fertigstellungsdatum genannt werden. Bis zu der Inbetriebnahme des neuen WC-Gebäudes muss das vorhandene WC und damit die in die Jahre gekommene Wartehalle stehen bleiben.

Hornung

Anlage/n:

keine