

*Betreff:***Neubau Okerbrücke Leiferde - Sachstand***Organisationseinheit:*

Dezernat III

66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

20.09.2022

Adressat der Mitteilung:

Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich der Neubau der Okerbrücke Leiferde und der Kulkegrabenbrücke im Zeitplan. Derzeit erfolgt die Planungsleistung für die Brückenbauten durch den Auftragnehmer.

Angaben zu den Bauphasen:

- Herstellung der Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer von Oktober bis November 2022
- Herstellung der Tiefengründung für die Neubauten im Dezember 2022 und Januar 2023
- Herstellung der Widerlager an beiden Bauwerken von Januar bis Mai 2023
- Herstellung der Brückenüberbauten (Stahlbau, Verlegen der Fertigteile und Betonage des Brückenüberbaus) von April bis Juli 2023.
- Geplante Fertigstellung: Dezember 2023

Der Straßenbau einschließlich der Entwässerungseinrichtungen wird über die gesamte Bauzeit in Abschnitte unterteilt und je nach Erfordernis für die Baustellenlogistik hergestellt.

Wiegel

Anlage/n:

keine