

Betreff:

Sachstand Feuerwehrhaus Stöckheim

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
0650 Referat Hochbau

Datum:

16.08.2024

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

22.08.2024

Status

Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage der CDU-Fraktion „Sachstand Feuerwehrhaus Stöckheim“ vom 09.08.2024 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu Frage 1.:

Das Projekt Neubau Feuerwehrhaus Stöckheim befindet sich gerade in der Leistungsphase 6 (Ausschreibung). In der derzeitigen Planung ist, wie besprochen und gewünscht, die statische Vorkehrung für den Einbau des dritten Tores enthalten.

Zu Frage 2.:

Wenn die Entscheidung für das dritte Tor zeitnah fällt, kann dies noch mit eingeplant und ausgeschrieben werden. Ausgehend davon, dass auch ein drittes Fahrzeug abgestellt wird bzw. abgestellt werden kann, würden sich die Kosten hierfür dann voraussichtlich auf ca. 27.000,00 € belaufen.

Zu Frage 3.:

Da aktuell der Zeitpunkt des späteren Einbaus nicht bekannt ist, kann hier kein Kostenrahmen angegeben werden. Je später der Einbau erfolgt, desto höher werden die Kosten steigen (Indizierung – diese liegt derzeit bei 10 %). Nachträglich müsste zudem auch noch der Tordurchbruch hergestellt werden.

Herlitschke

Anlage/n:

keine