

*Betreff:***Versorgung mit Schul- und Vereinssporthallen***Organisationseinheit:*Dezernat V
40 Fachbereich Schule*Datum:*

20.03.2017

Beratungsfolge

Schulausschuss (zur Beantwortung)

Sitzungstermin

17.03.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 03.03.2017 (Ds 17-04134) wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1:Neubau Sporthalle Lehdorf

An der Umsetzung der Maßnahme, „Neubau Sporthalle Lehdorf“ wird mit Hochdruck gearbeitet. Zurzeit läuft die Phase der Ausführungsplanung. Parallel werden die ersten Ausschreibungen vorbereitet. Der Baubeginn ist laut Terminplan für Anfang September 2017 vorgesehen. Fertigstellung und Übergabe der Sporthalle ist für Ende September 2018 geplant.

Sanierung Sporthalle Boeselagerstraße

Im ersten Schritt wurde der Rückbau des kompletten Sportbodens inkl. der schimmelbelasteten Wärmedämmung durchgeführt. Nach der Abtrocknung der Sohle erfolgt fristgerecht seit dem 27.01.2017 der Neueinbau des Sportbodens. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch die vorhandenen Prallschutzwände im Giebelbereich ausgetauscht. Das örtliche Höhenaufmaß der beauftragten Sportbodenfirma hat nun erhebliche Unebenheiten in der freigelegten Betonbodenplatte zu Tage treten lassen. Daraus resultierend sind weitere Umbaumaßnahmen im Bereich der Hallentüren und Tore sowie angrenzenden Räumen erforderlich. Ebenso sind gemäß Vorgabe des GUV zusätzlich auch noch die Hallenlängswände mit einem Prallschutz auszustatten. Bedingt durch die umfänglichen Sanierungsarbeiten soll die Wiederinbetriebnahme der Halle nach den Sommerferien dieses Jahres erfolgen. Diese zusätzlichen Maßnahmen führen dazu, dass der angedachte Wiedereröffnungstermin der Sporthalle (nach den Osterferien 2017) nicht mehr zu halten ist. Aktuell wird von einer Wiederinbetriebnahme der Halle nach den Sommerferien dieses Jahres ausgegangen.

Sanierung Sporthalle Arminiusstraße

Die Ermittlung der Rückbaukosten ist abgeschlossen. Diese betragen 127.500 € und können aus vorhandenen Mitteln bestritten werden. Bis Mitte Mai 2017 soll die Halle vollständig leergeräumt sein, damit die Rückbauarbeiten beginnen können. Aufgrund der Kleinteiligkeit der Sanierungsumfänge ist hier von einer längeren Rückbauphase auszugehen. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Wiederinbetriebnahme der Halle nach den Sommerferien 2017 erfolgt.

Zu Frage 2:

Zur Umsetzung des Leitziels gibt es zurzeit noch keinen konkreten Zeitplan. Zunächst sollen die Grundzüge der Schulentwicklungsplan erarbeitet werden, damit auf der Basis dieser Ergebnisse ein Szenario zur Umsetzung dieses Leitziels erarbeitet und ein Zeitplan festgelegt werden kann.

Zu Frage 3:

Insgesamt wurden in den Sommerferien 2016 die Unterdecken in 74 Sporthallen überprüft. In 27 Sporthallen müssen die Unterdecken nach Vorgabe der Berichte der Statiker bis 2021 zwingend erneuert werden. In weiteren Sporthallen besteht an den Unterdecken Instandsetzungsbedarf. Bei sofortigem Handlungsbedarf wurden umgehend Instandsetzungsmaßnahmen in 2016 eingeleitet. Die Priorisierung und Festlegung der ab 2017 bis 2021 zu ertüchtigenden Unterdecken folgte den Ergebnissen der statischen Untersuchungen.

Für 2017 ist geplant, die Unterdecken in folgenden acht Sporthallen zu sanieren:

- GS Büldenweg
- GS Comeniusstraße
- GS Lehndorf
- GS Lindenbergssiedlung
- FöS Oswald-Berkhan-Schule
- RS J.-F.-Kennedy-Platz
- Tunica-Sporthalle (Rollschuhbahn/Rudieranlage)
- Naumburgstraße

Mit der Deckensanierung gehen in der Regel auch die Sanierung und die Ertüchtigung der Beleuchtungsanlagen einher.

Im Investitionsprogramm 2017 - 2020 sind im Finanzplanungsjahr 2019 100.000 € sowie im Finanzplanungsjahr 2020 3,8 Mio. € für die Sporthalle an der IGS Volkmarode vorgesehen.

Dr. Hanke

Anlage/n:

keine