

Betreff:

Stand der Baumaßnahmen SC Victoria, Sportplatz Illerstraße 44

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:

06.03.2023

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

19.04.2023

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU-Fraktion im Stadtbezirksrat 221 vom 03.02.2023 (23-20574) wird wie folgt Stellung genommen:

Die noch offenen Hochbauarbeiten werden in den nächsten Wochen abgeschlossen. Der genaue Termin hängt von der Witterung in diesem Zeitraum ab. Die Nutzbarkeit der Anlage wird durch diese Restarbeiten nicht eingeschränkt. Die Duschen im Hauptgebäude und die Container stehen zur Verfügung. Lediglich der Lagerraum ist noch eingeschränkt nutzbar. Hier wird die neue Unterverteilung installiert. Weiterhin ist die Inbetriebnahme der Elektroanlage derzeit nur provisorisch möglich, sodass keine großen Stromverbraucher genutzt werden können. Die Freigabe setzt die Klärung des Elektrohausanschlusses des nicht städtischen Vereinsheims voraus.

Bedauerlicherweise haben sich die Arbeiten in die Länge gezogen, was zum einen auf die unerwartet umfangreichen Elektroinstallationsarbeiten und zum anderen auf die langen Lieferzeiten der Fensterelemente zurückzuführen ist.

Bei den genannten Arbeiten handelt es sich jedoch um überschaubare Restarbeiten, die den Betrieb der Sportanlage nicht bzw. nur geringfügig beeinträchtigen sollten. Einer normalen Nutzung für Fußball und andere sportliche Aktivitäten steht aus baulicher Sicht nichts im Wege.

Loose

Anlage/n:

keine