

Betreff:**Sachstand Sanierungsarbeiten am Wohnwagenaufstellplatz
Madamenweg****Organisationseinheit:**

Dezernat V

50 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Datum:

12.03.2019

Beratungsfolge

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

07.03.2019

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der BIBS-Fraktion vom 21.02.2019 [19-10152-01] wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1:

Es werden im März und April keine weiteren Maßnahmen am Wohnwagenaufstellplatz durchgeführt. Geplanter Baubeginn ist aus den im Folgenden genannten Gründen Anfang Mai.

Die Versorgungssäulen mussten insgesamt drei Mal ausgeschrieben werden. Leider endeten zwei Ausschreibungen erfolglos. An der letzten Submission hat einer von fünf angefragten Bieter teilgenommen. Die Vergabe des Auftrages an diesen Bieter befindet sich aktuell im rechtlich notwendigen Abstimmungsprozess. Der Bieter könnte in circa drei Wochen mit der Herstellung der Säulen beauftragt werden, sofern vergaberechtlich alles ordnungsgemäß abgewickelt wurde. Für die Säulen wurde eine Lieferzeit von sechs, eher aber acht Wochen vom Hersteller genannt. Demnach werden die Versorgungssäulen voraussichtlich in der 20. Kalenderwoche (Mitte Mai) geliefert.

Die massiven Probleme bei der Vergabe der Versorgungssäulen haben dazu geführt, dass mit einem Beginn der Maßnahmen im März nicht mehr zu rechnen ist.

Zu Frage 2:

Der geplante Baubeginn verschiebt sich auf Anfang Mai. Geplant ist den Platz im Mai so weit vorzubereiten, dass die Säulen bei Lieferung nur noch montiert und angeschlossen werden müssen. Die entsprechenden Vergaben der Tiefbau-, Elektro- und Sanitätarbeiten sind dementsprechend ausgeschrieben.

Dr. Arbogast**Anlage/n:**

keine