

*Betreff:***Lessing-Gymnasium, Interimsbauten
Kostenerhöhung
Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss***Organisationseinheit:*Dezernat III
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement*Datum:*

25.06.2019

Beratungsfolge

Bauausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

02.07.2019

Status

Ö

Beschluss:

„Die Kostenerhöhung, die sich gegenüber der Kostenberechnung vom 06.09.2018 ergibt, wird mit 605.800 € festgestellt.

Die neuen Gesamtkosten betragen somit 3.456.300 €.“

Sachverhalt:

Bei der Baumaßnahme Erweiterung des Lessinggymnasiums um modulare Raumeinheiten werden sich Mehrkosten in Höhe von 605.800 € ergeben.

Der Bauausschuss hatte in seiner Sitzung am 18.09.2018 (VO 18-09043) der Baumaßnahme zugestimmt und die Gesamtkosten mit 2.850.500 € festgestellt.

Der Bauausschuss (Sonder-BA) hatte in seiner Sitzung am 18.12.2018 (VO 19-09753) dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Die sich durch die Kostenerhöhung ergebenden Gesamtkosten betragen 3.456.300 €.

Die Kostenerhöhung wird wie folgt begründet:

Die Kosten der Baumaßnahme betrugen aufgrund der Kostenberechnung vom 06.09.2018 2.850.500 €.

Die Kostenberechnung beruhte auf Erfahrungswerten eines mit derartigen Projekten erfahrenen Architekturbüros und war zum Zeitpunkt ihrer Erstellung realistisch. Da alle Angebote in einem vergleichbaren Preisniveau unter 10 % Abweichung zwischen den einzelnen Bietern liegen, muss aufgrund aktueller Marktentwicklungen von einem marktüblichen Preisniveau ausgegangen werden. Es konnte prognostiziert werden, dass auch bei einer erneuten Ausschreibung keine günstigeren Ergebnisse zu erzielen waren. Die veranschlagten Kosten werden um 33 % überschritten. Durch die Kostenerhöhung aus der GU-Vergabe von 605.800 € erhöhen sich die Gesamtkosten auf 3.456.300 €.

Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Die zusätzlichen Haushaltsmittel werden noch in diesem Haushaltsjahr benötigt. Der Rat hat dem Antrag auf überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 459.900 € in seiner Sitzung am 21. Mai 2019 bereits zugestimmt.

Im Investitionsprogramm 2018 – 2022 sind derzeit beim Projekt „Lessinggymn./Containerbereitst. 1. BA (4S.210090)“ folgende Finanzraten (inkl. der überplanmäßigen Mittelbereitstellung) eingeplant

Gesamtkosten in T€	bis 2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	Restbedarf 2023 in T€
3.516,3	1.400	2.056,3	60			

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2020 ist geplant, dass die Schlussrate für 2020 in Höhe von 60.000 € entfällt.

Leuer

Anlage/n:

Zusammenstellung der Kosten

Kostengegenüberstellung zur Ermittlung der Mehrkosten nach DIN 276, Ausgabe Dezember 2008	Anlage 1
Objektbezeichnung: Gymnasium Neue Oberschule, Mendelssohnstraße 9, 38106 Braunschweig Interim 1. BA	

ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN

Kostengruppe	Kostenberechn. vom: 06.09.2018 alt	Kostenberechn. vom: 25.04.2019 neu	Mehr- Minder- kosten (+) (-)
100 Grundstück	--	--	--
200 Herrichten und Erschließen	471.000 €	471.000 €	0 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	1.516.400 €	2.019.400 €	+ 503.000 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen	408.000 €	619.700 €	211.700 €
500 Außenanlagen	85.700 €	85.700 €	0 €
600 Ausstattung und Kunstwerke	126.000 €	126.000 €	0 €
700 Baunebenkosten einschl. Eigenleistungen des Fachbereiches Gebäudemanagement	651.800 €	651.800 €	0 €
Unvorhergesehenes 5%	163.000	163.000	0€
Gesamtkosten	3.421.900 €	4.136.600 €	+ 714.700 €
Einrichtungskostenanteil Projekt 4E.210168	126.000 €	126.000 €	0 €
Baukostenanteil Projekt 4E.210168	3.295.900 €	4.010.600 €	+ 714.700 €

Aufgestellt am 17.06.2019

Stadt Braunschweig
- FB Hochbau und Gebäudemanagement -
65.22

I. A. gez.

Eckermann