

<i>Betreff:</i> Sachstand Wohnwagenaufstellplatz
--

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat V 50 Fachbereich Soziales und Gesundheit	<i>Datum:</i> 05.12.2019
--	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Ausschuss für Soziales und Gesundheit (zur Kenntnis)	<i>Sitzungstermin</i> 19.12.2019	<i>Status</i> Ö
---	-------------------------------------	--------------------

Sachverhalt:

Nachfolgend informiert die Verwaltung über den Fortgang der Bauarbeiten auf dem Wohnwagenaufstellplatz (Stand: 3. Dezember 2019):

Versorgungssäulen

Am 4. November 2019 wurde planmäßig mit den Arbeiten zur Installation der Versorgungssäulen begonnen. Dreiviertel der benötigten Rohrgräben sind bereits ausgehoben und die Abwasser-, Wasser- und Elektroinstallationen sind hier abgeschlossen. Mit dem Einbau der Deck- und Tragschicht wurde in diesen Bereichen angefangen.

Die Erneuerung der Wasser- und Stromeinspeisung über BS|Netz ist für den 10. und 11. Dezember 2019 terminiert. Die Vorbereitungen hierzu sind fast abgeschlossen. Nach dem Umschluss werden die ersten drei Bauabschnitte bereits über die neuen Leitungen versorgt. Die ersten Säulen sollen bis dahin bereits gesetzt und in Betrieb sein.

Sollte das Wetter weiterhin frostfrei und weitgehend trocken bleiben, liegen die Arbeiten im Zeitplan. Das Aufbringen der abschließenden Asphaltschicht ist für den 17. und 18. Dezember 2019 geplant. Ein Fertigstellungstermin kann wegen der Witterungsabhängigkeit nicht verbindlich zugesagt werden.

Sanitärgebäude

Die Leitungsarbeiten (Sanitär- und Elektro) im Sanitärgebäude sind abgeschlossen. Neue Türen für das Gebäude werden in der 49. KW erwartet und eingebaut. Die abschließenden Arbeiten im Innenbereich (Fliesen etc.) sind dann zu erledigen.

Das Gebäude wird nach Fertigstellung noch nicht gleich genutzt werden können, da der Zutritt zum Gebäude aufgrund der Tiefbauarbeiten in der Umgebung nicht gefahrlos möglich ist (Verfüllung erfolgt erst nach Ende des letzten Bauabschnittes).

Bis Mitte / Ende Dezember wird das Gebäude gesperrt bleiben müssen. Den Bewohnerinnen und Bewohnern stehen das Sanitärgebäude 1 und der Sanitärcontainer zur Nutzung zur Verfügung. Darüber hinaus werden die Säulen sukzessive in Betrieb genommen.

Dialog zwischen Verwaltung und Bewohnerinnen und Bewohnern

Am 22. Oktober 2019 fand eine weitere Informationsveranstaltung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Platzes statt. Es konnte aufgeklärt werden, dass die Verzögerungen bei

Fertigstellung des Sanitärgebäudes auf Personalausfälle bei der beauftragten Vertragsfirma zurückzuführen sind.

Der Dialog wird fortgesetzt und seitens der Verwaltung wird fortwährend zu den anstehenden Arbeiten informiert.

Dr. Arbogast

Anlage/n: keine