

Betreff:

Sportareal Leiferde

Beantwortung der mündlichen Anfrage aus der Sitzung des Sportausschusses am 6. Juli 2020

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

01.09.2020

Beratungsfolge

Sportausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

08.09.2020

Status

Ö

Sachverhalt:

In der Sportausschusssitzung am 06.07.2020 wurde in Zusammenhang mit dem Sportareal Leiferde nach der Zeitschiene für die Umbauten an der GS Stöckheim-Leiferde gefragt. Ebenso wurde um nähere Informationen zu den Interimscontainern gebeten.

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Die Interimsmaßnahme wird voraussichtlich ab Ostern 2021 starten und mindestens 1,5 Jahre dauern (geplante Übergabe des Neubaus August 2022).

Die Containeranlage für den VfL wird auf Basis der heute vorhandenen Räume angefragt bzw. ausgeschrieben. Es sollen alle heute vorhandenen Räume abgebildet werden. Da die Grundausstattung eines Container-Mietsystems keine flexible Gestaltung der Nassräume zulässt, kann es aus jetziger Sicht nicht vollkommen ausgeschlossen werden, dass in der Interimslösung weniger Duschen vorhanden sein werden. Dies wird sich allerdings erst mit Abgabe der Angebote zeigen. Ausgeschrieben wird mit der jetzigen Anzahl der Duschen. Ziel ist es, dem VfL Leiferde den vorhandenen Bestand in der Interimslösung zur Verfügung zu stellen.

Herlitschke

Anlage/n:

keine