

Betreff:**Sanierung der Stadthalle, hier halbjährlicher Sachstandsbericht****Organisationseinheit:****Datum:**

27.11.2023

DEZERNAT VIII -Umwelt-, Stadtgrün-, Sport- und Hochbaudezernat

Beratungsfolge**Sitzungstermin**

Ausschuss für Planung und Hochbau (zur Kenntnis)

05.12.2023

Status

Ö

Sachverhalt:

In der Sitzung des Ausschusses für Planung und Hochbau am 3. Mai 2023 wurde zugesagt, halbjährlich über den Sachstand zur Sanierung der Stadthalle zu berichten.

Die Strukturförderung Braunschweig (SFB)-Hochbausparte hat seit Anfang des Jahres 2023 die Tätigkeit für die Sanierung der Stadthalle aufgenommen.

Es wurden europaweite Ausschreibungen veröffentlicht und somit die wichtigsten Planer*innen für die Sanierung verpflichtet.

Für die Planung wurde in der Stadthalle, im ehemaligen Restaurant „Löwenkrone“, das Projektbüro eröffnet.

Das Büro wird von den Planer*innen für Besprechungen genutzt. Es finden zweiwöchentliche Abstimmungsgespräche der Planer*innen statt, vierwöchentlich wird mit dem Referat Stadtbild und Denkmalpflege ein Gespräch durchgeführt.

Die bislang gesetzten Meilensteine werden eingehalten (Anlage 1) und die Kosten liegen im geplanten Budget.

Am 31. Juli 2024 wird der Betrieb in der Stadthalle eingestellt und der Rückbau beginnt.

Die Berichte zum Sachstand der Sanierung der Stadthalle sind halbjährlich vorgesehen. Eine Einladung der Mitglieder des Ausschusses für Planung und Hochbau zu einer Baustellenbesichtigung wird zu gegebener Zeit ausgesprochen.

Herlitschke

Anlage/n:

Zeitschiene

Sanierung der Stadthalle Braunschweig

01 Termine

Ausblick Projekt - Timeline

