

Betreff:

Aktueller Sanierungsstand Kita "Sternschnuppe" in Wenden

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
65 Fachbereich Gebäudemanagement

Datum:

30.01.2024

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

30.01.2024

Status

Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage der CDU/FDP-Gruppe im Stadtbezirksrat 322 vom 17.01.2024 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu 1.)

Zur Sanierung des Bodens wurden zunächst in beiden Räumen die Bodenbeläge entfernt und dann eine Estrichrocknung durchgeführt. Weiterhin wurde eine Schadstoffmessung der Raumluft durchgeführt. Das Ergebnis war negativ (keine Schadstoffe). Die innenliegenden Regenwasserfallrohre hatten undichte Revisionsöffnungen, so dass auch hier ein wenig Wasser austrat. Zunächst wurden bei den Revisionsöffnungen die Dichtungen getauscht. Als dies keinen Erfolg brachte, mussten die Revisionsöffnungen komplett entfernt und gegen durchgehende Rohre ersetzt werden. Dann wurde die Wand an den Fallrohren wieder verputzt. Der Bodenleger hat zugesagt, am 25.01.24 zu beginnen. Er benötigt ca. 10 Werktage für beide Räume, danach werden die Malerarbeiten ausgeführt, so haben auch die neu verputzten Stellen noch genug Zeit zu trocknen. Im Anschluss werden durch ein Transportunternehmen die Möbel wieder zurückgebracht.

Zu 2.)

Wir gehen von einer Wiederinbetriebnahme der gesperrten Räume spätestens Ende Februar aus. Unsere Bauleitung informiert die Kitaleitung rechtzeitig, sobald die Termine feststehen.

Herlitschke

Anlage/n:

Keine