

Betreff:

Umsetzungstand der in der Haushaltsplanung bis 2024 verankerten Projekte des Sportreferates

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
0670 Sportreferat

Datum:

12.03.2024

Beratungsfolge

Sportausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

15.03.2024

Status

Ö

Sachverhalt:

Die Verwaltung berichtet im Folgenden über den Zwischenstand der in der Haushaltsplanung bis 2024 verankerten Projekte des Sportreferates.

Die Fertigstellung einiger Projekte hat sich ganz oder teilweise verzögert. Dies ist auf personelle Vakanzen seit dem Jahr 2022 zurückzuführen. So ist u. a. seit 1. Juli 2022 eine von zwei Stellen im Bereich der Ingenieurinnen und Ingenieure dauerhaft unbesetzt. Zudem wurden beide Technikerinnen- bzw. Techniker-Stellen im Vorjahr neu besetzt.

Die angegebenen Zeitfenster für die Planungen, Vorbereitungen und Fertigstellungstermine der Projekte bilden die derzeitigen Planungsstände ab. Die Termine können sich in Abhängigkeit der Freigabe von Haushaltsresten der Vorjahre und aufgrund anderer sich verändernder Rahmenbedingungen zeitlich verschieben.

Im Einzelnen:

1. BTSV Eintracht von 1895 e. V. Investitionszuschuss zur Sanierung eines vorhandenen Hockeykunstrasenplatzes (4E.670046):

Für die Errichtung eines Hockeyplatzes auf dem Gelände an der Hamburger Straße 210 ist ein Zuschuss in Höhe von bis zu 250.000,00 € im Haushaltsplan enthalten. Der Zuschussantrag wurde bereits durch den BTSV Eintracht von 1895 e. V. eingereicht. Der Verein befindet sich allerdings noch in interner Abstimmung bzgl. der vertraglichen Konstellation sowie in Bezug auf die Gesamtfinanzierung der Maßnahme.

2. Pony- und Reitclub Volkmarode u.U. e. V. Investitionszuschuss Neubau Reitplatz (4E.670047):

Dem Pony- und Reitclub Volkmarode u.U. e. V. wurde ein Zuschuss in Höhe von bis zu 175.000,00 € für die Errichtung eines Reitplatzes im Ebbe-Flut-System sowie eines Abreiteplatzes gewährt. Die Eröffnung der Reit- und Abreiteplätze ist für April 2024 geplant.

3. Sportanlage Illerstraße, Sanierung Sportanlage (4E.670012):

Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, es sind noch kleine Restarbeiten im Bereich Elektro bzw. Schönheitsreparaturen in Arbeit. Das bislang gemeinsam genutzte Stromnetz (städtisches Gebäude und Vereinsgebäude des SC Victoria) ist noch in Verantwortung des Vereins zu trennen. In dieser Angelegenheit finden derzeit Gespräche mit dem Verein statt.

4. Sportanlage Ölper, Biberweg 29, Instandsetzung des Kunststoffrasenspielfeldes (4E.670028):

Die Maßnahme wird in einem Losverfahren mit den gleichartigen Projekten in den Ortsteilen

Lehndorf und Hondelage und am Madamenweg (siehe Punkte 5, 8. und 9.) vergeben. Der Planungsbeginn ist für Ende III. Quartal 2024 vorgesehen. Der Ausführungsbeginn ist für Ende I. Quartal 2025 vorgesehen. Da die Maßnahme sehr temperatur- und wetterabhängig ist, kann sich der Ausführungsbeginn allerdings ggf. verschieben.

5. Sportanlage Lehndorf, Blitzzeichenweg, Instandsetzung des Kunstrasenplatzes (4E.670030):
Siehe Punkt 4.

6. Bezirkssportanlage Westpark, Instandsetzung des Hockeykunstrasenplatzes Westpark (4E.670032):
Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Vergabe, die Ausführung ist für Ende II. bis Anfang III. Quartal 2024 vorgesehen.

7. Sportanlage Schapen, Neubau Multifunktionsfeld und Flutlicht (4E.670037):
Die Planung ist Mitte II. Quartal 2024 abgeschlossen, die Vorbereitungen für das Vergabeverfahren werden Ende II. Quartal 2024 abgeschlossen. Die Ausführung der Baumaßnahme ist derzeit für Ende III. bzw. Anfang IV. Quartal 2024 geplant.

8. Sportanlagen Hondelage, Instandsetzung des Kunststoffrasenspielfeldes (4E.670038):
Siehe Punkt 4.

9. Madamenweg 70, Instandsetzung des Kunststoffrasenspielfeldes (4E.670040):
Siehe Punkt 4.

10. Errichtung Dirtparcours (5E.670073):
Derzeit wird ein geeigneter Standort eruiert, hiernach werden die politischen Gremien beteiligt. Die Planung des Dirtparcours soll im laufenden Jahr 2024 durchgeführt werden, die Umsetzung ist für 2024/2025 geplant.

11. Bezirkssportanlagen Hohe Wiese (Stöckheim) sowie Melverode/Heidberg, Sanierung Sportanlage (5E.670075):
Die hochbaulichen Maßnahmen konnten bisher nicht vollständig abgeschlossen werden. Die Maßnahmen werden in dem laufenden Jahr 2024 sowie im Folgejahr fortgeführt.

12. Sportanlage Waggum, Umwandlung Laufbahn in Kunststoffbahn (5E.670082):
Das Projekt wird im Losverfahren mit dem gleichartigen Projekt in Stöckheim (siehe Punkt 13.) vergeben. Der Planungsbeginn ist ab Mitte II. Quartal 2024 vorgesehen, der Ausführungsbeginn ist voraussichtlich ab IV. Quartal 2024 möglich.

13. Bezirkssportanlage Stöckheim, Umwandlung Laufbahn in Kunststoffbahn (5E.670085):
Siehe Punkt 12.

14. Sportanlage Lamme, Neubau Kunstrasenplatz (5E.670087):
Der Planungsbeginn ist für Ende III. Quartal 2024 geplant. Voraussichtlicher Baubeginn ist Anfang 2025 geplant.

15. Sportanlage Jahnplatz, Schaffung Hockeykunstrasenplatz (5E.670091):
Die Planung wird Anfang Februar 2024, abgeschlossen. Nach Durchführung des Vergabeverfahrens Anfang Mai 2024 ist der Baubeginn ab Juli 2024 geplant, Ausführungsfrist soll Ende IV. Quartal 2024 sein.

16. BSA Bienroder Weg, Neubau 3x3 Courts (5E.670092):
Der Planungsbeginn ist für Mitte III. Quartal 2024, der Baubeginn voraussichtlich ab II. Quartal 2025 vorgesehen.

17. Sportanlage Querum, Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenplatz (5E.670093):
Aufgrund der eingangs genannten personellen Vakanzen erfolgt der Planungsbeginn

frühestens im Jahr 2025.

18. Sportanlage Rote Wiese, Grundsanierung des Funktionsgebäudes (4E.670011, 4E.210434):

Für das Jahr 2025 ist der Abbruch der Tennishalle geplant. Aktuelle finanzielle Möglichkeiten für die hochbauliche Instandhaltung stehen zurzeit nicht zur Verfügung. Frühestens 2028 ist mit einer finanziellen Berücksichtigung im Haushalt zu rechnen.

19. Sportanlage Waggum Neubau Funktionsgebäude (5E.670043):

Der Umbau des Sportfunktionsgebäudes ist mittlerweile fast abgeschlossen. Der abschließende Einbau einer neuen Schließanlage ist für das Jahr 2024 geplant.

20. Grabeland Leiferde Sportentwicklung (5E.670079):

Die Planung befindet sich in der Endphase. Aufgrund des vorgezogenen und fertiggestellten Baus eines Funktionsgebäudes und der zusätzlich ursprünglich für dieses Jahr geplanten Errichtung eines Jugendzentrums auf dem Grundstück, können die Baumaßnahmen für das Projekt eines multifunktionalen Sportareals auf dem Außengelände erst frühestens im Herbst 2024 beginnen.

Herlitschke

Anlage/n:

keine