

Betreff:

**Sperrung des Geh- und Radweg vom Riddagshäuser Weg aus über die Mittelriede und die Wabe nach Riddagshausen**

Organisationseinheit:

Dezernat III  
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

06.03.2024

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

06.03.2024

Status

Ö

**Sachverhalt:**

Zur Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat vom 21. Februar 2024 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Der Eindruck eines vollständigen Stillstands hat sich offenbar über die Monate Dezember und Januar herausgebildet. Die Arbeiten wurden erst am 22.01.24 vollständig wiederaufgenommen. Zuvor konnten nur an vereinzelten Tagen Arbeiten durchgeführt werden, da die Temperaturen wiederholt unter 0°C fielen und somit Mörtel- und Betonarbeiten nicht ausgeführt werden konnten.

Zu 1.)

Unter der Bedingung, dass die Arbeiten witterungsbedingt nicht unterbrochen werden müssen, ist es realistisch, dass die Fertigstellung bis Ende März 2024 erfolgt.

Zu 2.)

Die Verzögerungen sind hauptsächlich auf Witterungsbedingungen zurückzuführen:

- Anpassung der Bauabläufe an unerwartete Wasserstände im Fluss, was zu Stillständen oder Verschiebungen führte
- Starkregenereignis im Juni 2023, was zur Unterbrechung der Arbeiten und Schadensbeseitigung führte
- Verlagerung der Arbeiten in die Wintermonate aufgrund der oben genannten Probleme, obwohl dies ursprünglich nicht geplant war, da besonders wetterempfindliche Arbeiten im letzten Abschnitt durchgeführt werden müssen
- Witterungsbedingte Errichtung einer zusätzlichen Einhausung für die Gussasphaltarbeiten
- Verzögerung bei den Verblendmauerarbeiten aufgrund niedriger Außentemperaturen
- Aufgrund von Frost war ein Beginn der Pflasterarbeiten im Jahr 2023 nicht möglich.

Zu 3.)

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Arbeiten ohne Unterbrechungen weitergeführt werden können und somit die Fertigstellung zu Ende März erfolgt. Da auf der gesamten Querschnittsbreite der Brücke noch Arbeiten erfolgen, ist eine temporäre Öffnung oder Teilöffnung für den Fußgängerverkehr nicht möglich.

Wiegel

**Anlage/n:**

keine