

Betreff:

**Sachstandsanfrage zum Ortstermin Sportplatz Waggum am
01.03.2024**

Organisationseinheit:

Dezernat III
65 Fachbereich Gebäudemanagement

Datum:

23.01.2025

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

23.01.2025

Status

Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage der BIBS-Fraktion, CDU-Fraktion und Tobias Zimmer (FDP)
„Sachstandsanfrage zum Ortstermin Sportplatz Waggum am 01.03.2024“ vom 08.01.2025
nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu 1.)

Folgende Maßnahmen sind seit der Begehung abgearbeitet worden:

- Risse in der WC-Zwischenwand verschlossen
- Fenstergriff in einer Umkleide repariert
- Verschraubung der Trennwand in der Dusche erneuert
- Abstandshalter bei Sitzbänken in Kabinen eingebaut, damit die Sitzfläche tiefer wird
- Befestigung Türschloss Eingangstür geprüft
- Schließanlage erneuert
- Im Schiedsrichter-WC eine WC-Schließung eingebaut zum Umkleideraum hin
- Reparatur der Duschen
- Bei der Terrasse wurde die Verkehrssicherheit hergestellt
- Es wurde ein Baum- und Gehölzschnitt in großem Umfang durchgeführt
- Eine Stellfläche wurde hergerichtet und ein neuer Lagercontainer installiert
- Mittels Einsatz eines Mähroboters wurde eine Pflegeverbesserung beim Rasengroßspielfeld hergestellt

Zu 2.)

Folgende Maßnahmen sind in Bearbeitung bzw. in Planung:

- richtiges Türschloss in der Kellertür einbauen und Winkel entfernen (wurde bereits beauftragt)
- Für Herrichtung Schuhputzstelle im Außenbereich Spritzschutz anbringen
- Austausch der rostigen Heizkörper (wurde bereits beauftragt)
- Der Aufzug ist gerade in Prüfung
- Geplant ist die Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtung im Gastraum inkl. angrenzender Küche sowie Verbesserung der Raumakustik und Herrichtung der Stirnseiten sowie
- die Sanierung der Besucher WCs
- Eine Grundsanierung der Terrasse wird vorbehaltlich zur Verfügung stehender Haushaltsmittel geprüft
- Die Leichtathletik-Laufbahn wird in eine Kunststofflaufbahn umgewandelt

- Die Containeranlage wird noch umgesetzt
- Die Vorbereitung für die Schuhputzanlage ist erfolgt, ein Einbau erfolgt. Zusätzlich wurde ein weiterer Wasseranschluss für Veranstaltungen installiert
- Die Fundamente für 4 Bänke sind vorbereitet, ein Einbau erfolgt.

Zu 3.)

Die Arbeiten im Gastraum sollen im ersten Quartal 2025 beginnen. Die Besucher-WCs sollen ebenfalls in 2025 saniert werden. Der genaue Umsetzungstermin wird mit dem Verein abgestimmt. Beide Maßnahmen greifen ineinander, da die Sanierung der Elektroinstallation auch die Toiletten und den Vorflur betrifft.

Der Einbau der Schuhputzanlage erfolgt voraussichtlich im März 2025, der Aufbau der Bänke soll aufgrund von Lieferproblemen so zeitnah wie möglich erfolgen. Die Prüfung der Terrassensanierung ist, wie die Containerumstellung im Jahr 2025, geplant. Die Kunststofflaufbahn wird in diesem Jahr in Abstimmung mit dem Verein geplant und in den Jahren 2025/2026 fertig gestellt.

Leuer

Anlage/n:

keine