

Betreff:

Sachstandsanfrage Straßenbahnverkehr nach Stöckheim

Organisationseinheit:

Dezernat I
0120 Referat Stadtentwicklung, Statistik, Vorhabenplanung und
Wahlen

Datum:

29.01.2026

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

25.02.2026

Status

Ö

Sachverhalt:

In Bezug auf die Protokollnotiz zur Stellungnahme im Stadtbezirksrat 211 vom 15. Januar 2026 (DS 25-26811-01) nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

1. zum genauen Zeitplan der Sanierungsarbeiten

Im Dezember 2025 wurde die Ausschreibung für die Maßnahme bekanntgegeben. Im Januar 2026 befasste sich der Aufsichtsrat der BSVG mit dem Vorhaben, bevor im Februar 2026 die Vergabe erfolgt. Die Bauausführung ist für den Zeitraum von März bis Mai 2026 vorgesehen. Die Wiederaufnahme des Stadtbahnbetriebes ist für den 31. Mai 2026 geplant.

2. zum Fertigstellungstermin der Baumaßnahme in der Görlitzstraße

Aufgrund der Witterungsverhältnisse verschiebt sich die Fertigstellung der Arbeiten in der Görlitzstraße voraussichtlich bis Mitte April. Die Kanalbauarbeiten der SE|BS sind weitgehend abgeschlossen, lediglich kleinere Restarbeiten sind noch notwendig. Mit den Arbeiten an der Fernwärmeleitung (im Auftrag der BS| Netz erforderlich) kann erst begonnen werden, wenn die Witterung dies zulässt. Die Görlitzstraße muss dann im Abschnitt zwischen Beuthenstraße und Gleiwitzstraße wieder gesperrt werden.

Werner

Anlage/n:

keine