

*Betreff:***Sanierung der Stadthalle - halbjährlicher Bericht***Organisationseinheit:*

DEZERNAT VI - Umwelt-, Stadtgrün- und Hochbaudezernat

Datum:

29.05.2026

Beratungsfolge:

Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Ausschuss für Planung und Hochbau (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

In der Sitzung des Ausschusses für Planung und Hochbau am 3. Mai 2023 wurde zugesagt, halbjährlich über den Sachstand zur Sanierung der Stadthalle zu berichten.

Der Rückbau der Technischem Gebäudeausrüstung (TGA) ist abgeschlossen. Der Wiedereinbau hat begonnen.

Mit der Remontage der Fassadenelemente im unteren Bereich wird begonnen, während gleichzeitig die Demontage im oberen Bereich weiter durchgeführt wird.

Die Asbest-Reinigung im Großen Saal wird weiter bearbeitet, um die Bereiche für die weiteren Ausbauten zügig schadstofffrei zu bekommen. Der Asbestvorfall bedeutet einen erhöhten Aufwand in der Baulogistik, führen jedoch nicht zu einer Verzögerung der Öffnung der Stadthalle im Jahr 2028. Abstimmungen dazu finden weiterhin eng mit dem Betreiber statt.

Die bislang gesetzten Meilensteine werden eingehalten (Anlage 1) und die Kosten liegen im geplanten Budget.

Die Berichte zum Sachstand der Sanierung der Stadthalle sind weiterhin halbjährlich vorgesehen.

Hanusch

Anlage/n:

1 - Stand Sanierung Stadthalle (öffentlich)