

Betreff:

Sachstand zur Erneuerung von Unterdecken in Sporthallen

Organisationseinheit:

Dezernat III
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

10.01.2017

Beratungsfolge

Bauausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

17.01.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Mit Mitteilung außerhalb von Sitzungen an den Bauausschuss vom 12. Juli 2016 (Drs.-Nr. 16-02615) wurde u. a. über das Zwischenergebnis zu den in den letztjährigen Sommerferien durchgeführten Überprüfungen von Unterdecken in Sporthallen berichtet.

Aufgrund von fünf als Flüchtlingsunterkünfte genutzten Sporthallen konnten die Überprüfungen der Unterdecken in Sporthallen, bis auf die Sporthalle Arminiusstraße, erst am 08. September 2016 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen werden:

- Insgesamt wurden die Unterdecken in 74 Sporthallen überprüft.
- In 27 Sporthallen müssen die Unterdecken nach Vorgabe der Berichte der Statiker bis 2021 zwingend erneuert werden.
- In 20 weiteren Sporthallen besteht an den Unterdecken Instandsetzungsbedarf.

Maßnahmen 2016

Im Jahre 2016 mussten folgende Maßnahmen zwingend umgesetzt werden:

- Erneuerung der Unterdecke in der Sporthalle der GS Volkmarode (Fristsetzung bis zum 31. Januar 2017, Beginn der Arbeiten ab 05. Dezember 2016)
- Turnhalle der GS Comeniusstraße (zurzeit in Arbeit)
Seit dem 09. Januar 2017 ist die Turnhalle bis zur Umsetzung endgültiger Maßnahmen entsprechend weiterer Ratsentscheidungen wieder für einen eingeschränkten Schulsportbetrieb nutzbar. Die Arbeiten am Dachtragwerk sind bereits abgeschlossen.
- Bei sofortigem Handlungsbedarf wurden bereits umgehend Instandsetzungsmaßnahmen eingeleitet.

Maßnahmen 2017

Im Jahre 2017 sind Maßnahmen an folgenden Liegenschaften zwingend erforderlich:

- SPH GS Büldenweg
- SPH GS Lindbergsiedlung
- Tunica-Sporthalle (Rollschuhbahn/Ruderanlage)
- SPH RS J.-F.-Kennedy-Platz
- SPH FÖS Oswald-Berkhan-Schule
- SPH GS Lehdorf
- SPH Naumburgstraße

Die Zieltermine der für 2017 geplanten Maßnahmen mit Datum 31. August 2017 müssen in Abhängigkeit von Belegungszeiten mit der Sportfachverwaltung noch feinabgestimmt werden. Nach Vorlage der Rahmenterminpläne der Einzelmaßnahmen (geplant 03. Februar 2017) kann eine Vorabinformation der betroffenen Hallennutzer auf Grundlage der Maßnahmenliste 2017 erfolgen.

Finanzierung

Die kostenmäßigen Auswirkungen wird die Verwaltung im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen darstellen.

Leuer

Anlage/n:
keine