

Betreff:

Straßenerneuerung Brauerskamp

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

01.06.2017

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Stöckheim-Leiferde (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

01.06.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 18.05.2017 wird wie folgt Stellung genommen:

Der Baubeginn zur Sanierung der Straße Brauerskamp war im Oktober 2015. Die Arbeiten für alle Leitungsträger und die Straßenbauarbeiten werden Ende Juni abgeschlossen sein. Die Bepflanzung der Grünflächen erfolgt im Herbst 2017. Die Verzögerungen resultieren aus zusätzlichen Arbeiten für diverse Leitungsträger, die vor Baubeginn nicht erkennbar waren. Diese Arbeiten mussten überwiegend in Handschachtung ausgeführt werden. Das war die Ursache für die zeitliche Verzögerung.

Leuer

Anlage/n:

keine