

Betreff:

**Neubau Brücke Butterberg, Verschiebung der Bauausführung**

Organisationseinheit:

Dezernat III  
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

07.09.2018

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 332 Schunteraue (zur Kenntnis)

Planungs- und Umweltausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

13.09.2018

19.09.2018

Status

Ö

Ö

**Sachverhalt:**

Der Neubau der Schunterbrücke Butterberg in leicht veränderter Lage (400 m weiter flussabwärts) war zur Umsetzung im Herbst 2018 vorgesehen. Dies geht auch aus der Mitteilung 17-05348 „Renaturierung der Schunter bei Rühme und Ersatzbau der Brücken Butterberg und Rühme-Kralenriede („Im Alten Dorfe“) hervor. Dort wurde die Einbindung der Brückenbaumaßnahme in das Gesamtprojekt Schunter-Renaturierung ausführlich beschrieben.

Die zwischenzeitlich ausgeführte Ausschreibung der Baumaßnahme hat aufgrund der aktuell guten Baukonjunktur nicht zu einem wirtschaftlich annehmbaren Ausschreibungsergebnis geführt. Es ist vorgesehen, die Finanzierung anzupassen und die Brücke unter Beachtung der sensiblen ökologischen Randbedingungen im Herbst 2019 zu bauen. Im Rahmen der Bauunterhaltung ist zwischenzeitlich das Bestandsbauwerk für die vorläufig notwendige, weitere Nutzung repariert worden.

Der Fördermittelgeber hat eine mögliche Förderung der Gesamtmaßnahme auch unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostensteigerungen signalisiert. Das Gesamtprojekt der Renaturierung der Schunter ist aufgrund der erhöhten Brückenbaukosten und der Verschiebung des Brückenbaus auf Herbst 2019 nicht gefährdet. Über die bauliche Umsetzung der Brückenbaumaßnahme sowie die weitere Planung der Renaturierung wird die Verwaltung separat berichten.

Leuer

**Anlage/n:**

keine