

Betreff:

Bau des Feuerwehrhauses Timmerlah
Sachstand

Organisationseinheit:

Dezernat III
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

06.03.2019

Beratungsfolge

Feuerwehrausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

13.03.2019

Status

Ö

Sachverhalt:

Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Timmerlah stehen in drei Jahresraten 2018 – 2020 insgesamt 1,5 Mio. € zur Realisierung der Baumaßnahme zur Verfügung. Das Baugrundstück ist durch ein abfallendes Gelände und eine höher gelegene Straße gekennzeichnet, die konzeptionell zu berücksichtigen waren und keine stereotype Übertragung früherer Planungen anderer Feuerwehrhäuser zuließen. Die Planung wurde in 2018 auf Basis des Standardraumprogramms aufgenommen und zwischenzeitlich mit FB 37 und dem Ortsbrandmeister abgestimmt.

Auf dieser Grundlage wird zurzeit der Entwurf finalisiert. In Analogie zur Haushaltsrate von 1,0 Mio. € in 2019, die in diesem Jahr erstmalig Ausschreibungen von Baugewerken ermöglicht, werden im kommenden Sommer parallel zum Bauantragsverfahren bereits Ausschreibungen vorbereitet und Aufträge vergeben, so dass ein Baubeginn im Herbst vorgesehen werden kann. Für die Bauphase ist standardmäßig von rd. 15 Monaten auszugehen.

Leuer

Anlage/n:

keine