

*Betreff:***GS Ilmenaustraße, Einrichtung Ganztagsbetrieb****Ilmenaustr. 29, 38120 Braunschweig****hier: Kostenerhöhung***Organisationseinheit:*

Dezernat VIII

0650 Referat Hochbau

Datum:

05.09.2022

Beratungsfolge

Ausschuss für Planung und Hochbau (Entscheidung)

Sitzungstermin

14.09.2022

Status

Ö

Beschluss:

„Die Kostenerhöhung, die sich gegenüber der Kostenberechnung vom 06.08.2019 ergibt, wird mit 391.000 € festgestellt.

Die neuen Gesamtkosten betragen somit 4.709.500 €.

Von den in der APH-Vorlage 19-10564 genannten vorsorglich im Haushalt eingeplanten Mittel für eventuelle Baupreissteigerungen i. H. v. 863.700 € (20 %) werden 391.000 € freigegeben.“

Sachverhalt:

Bei der Baumaßnahme GS Ilmenaustraße – Einrichtung Ganztagsbetrieb werden sich Mehrkosten in Höhe von

391.000 €

ergeben.

Der Bauausschuss hatte in seiner Sitzung am 03.09.2019 der Baumaßnahme zugestimmt und die Gesamtkosten mit

4.318.500 €

festgestellt.

Die sich durch die Kostenerhöhung ergebenden Gesamtkosten betragen

4.709.500 €.

Die Kostenerhöhung wird wie folgt begründet:

Im Zuge der Bauabwicklung haben sich Mehrkosten ergeben, die im Wesentlichen auf nachstehende Ursachen zurückzuführen sind:

- Höhere Submissionsergebnisse infolge von Lieferengpässen und Preissteigerungen verursacht durch die Coronakrise und den Ukraine- Krieg

- Demzufolge bestehen durch die dynamische Marktentwicklung Preissteigerungen im Bereich der TGA- und Hochbau-Gewerke
- Preissteigerungen TGA ca. 71 % (Bsp. Starkstrom + 79 T€, Lüftung + 37 T€, MSR + 17 T€)
- Preissteigerungen HOB ca. 13 % (Bsp. Rohbau + 65 T€, Innentüren + 55 T€)

Einsparungen zur Reduzierung der Baukosten können nur bedingt aufgezeigt werden. Die Freigabe der Mittel ist zur Schaffung der Funktionsfähigkeit der Maßnahme erforderlich.

Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Im Haushalt 2022/IP 2021 – 2025 sind bei dem Projekt „GS Ilmenaustraße/Einrichtung Ganztagsbetrieb (4E.210235)“ ausreichend Haushaltsmittel eingeplant, um die aktualisierten Gesamtkosten von 4.709.500 € abzudecken, die bisher gesperrten Haushaltsmittel werden in Höhe von 391.000 € freigegeben, so dass zusätzliche Mittel nicht erforderlich sind.

Die Aufgliederung und Begründung der zu erwartenden Mehrkosten wird aus der beifügten Anlage ersichtlich.

Herlitschke

Anlage:

Kostengegenüberstellung zur Ermittlung der Mehrkosten nach DIN 276

Kostengegenüberstellung zur Ermittlung der Mehrkosten nach DIN 276, Ausgabe Dezember 2018
Objektbezeichnung: GS Ilmenaustraße, Ilmenaustr. 29, 38120 Braunschweig Einrichtung Ganztagsbetrieb - Neubau Mensa und Umbau Bestand

ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN

Kostengruppe	Kostenberechnung vom 06.08.2019	Kostenberechnung vom: 19.08.2022	Mehr- (+) Minder- (-) kosten
100 Grundstück	0	0	± 0
200 Herrichten + Erschließen	113.200	113.200	± 0
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	1.255.100	1.570.500	+ 315.400
400 Bauwerk - Technische Anlagen	662.700	1.077.100	+ 414.400
500 Außenanlagen	217.600	241.900	+24.300
600 Ausstattung +Kunstwerke	116.600	56.200	- 60.400
700 Baunebenkosten	709.600	699.300	- 10.300
Gesamtkosten	3.074.800	3.758.200	+ 683.400
Unvorhergesehenes (ca. 5 %)	153.700	0	- 153.700
Gesamtkosten Mensa Neubau	3.228.500	3.758.200	+ 529.700
Sanierung Bestand KG 200 – KG 700	990.200	975.000	- 15.200
Unvorhergesehenes (ca. 10 %)	99.800	-	- 99.800
Vergabegewinne	-	-74.700	- 74.700
Weiteres Risiko für ausstehende Vergaben	-	51.000	+ 51.000
Gesamtkosten Sanierung Bestand	1.090.000	951.300	- 138.700
Gesamtkosten Neubau/Bestand	4.318.500	4.709.500	+ 391.000

Aufgestellt am 19.08.2022

Stadt Braunschweig
- Referat 0650 Hochbau –
i.A.
gez. Franke