

Betreff:

Jugendplatz Domagkweg

Organisationseinheit:

Dezernat III
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:

29.10.2025

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehdorf-Watenbüttel (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

29.10.2025

Status

Ö

Sachverhalt:

Für die Finanzierung der Maßnahme stehen investive Mittel in Höhe von 223.500 € aus dem Projekt 5E.000020 zur Verfügung. Dies vorweggeschickt beantworte ich die Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 321 vom 17.10.2025 wie folgt:

Zu a.)

Die Ausschreibungsunterlagen befinden sich zurzeit in der abschließenden Bearbeitung. Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten konnte die Ausschreibung nicht früher finalisiert werden. Das Vergabeverfahren wird nun voraussichtlich Ende 2025 gestartet.

Zu b)

Die Erteilung des Zuschlags soll, vorbehaltlich des Eingangs verwertbarer Angebote, im Frühjahr 2026 erfolgen, so dass unter Berücksichtigung von Rüstzeiten die Bauarbeiten im Frühjahr/Sommer 2026 stattfinden sollen.

Die finalen Gehölzpflanzungen könnten dann ab Oktober 2026 erfolgen.

Zu c)

Sofern die Ausschreibung verwertbare Ergebnisse liefert und keine unvorhersehbaren Verzögerungen eintreten, soll der Jugendplatz zum Ende des Jahres 2026 fertiggestellt sein.

Schmidbauer

Anlage/n:

keine