

Beschlussauszug

Sitzung des Ausschusses für Planung und Hochbau vom 28.11.2025

Anlass:	Sitzung
Zeit:	14:30 - 19:03
Raum, Ort:	Rathaus, Großer Sitzungssaal, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100 Braunschweig

Ö 16	Gymnasium HvF, Errichtung Containeranlage - Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss	25-26901
-------------	---	-----------------

Beschlussart: ungeändert beschlossen

Stadträtin Hanusch führt in die Vorlage 25-26901 ein. Herr Franke beschreibt die Aufstellung der Container anhand eines Plans.

Ratsherr Kühn erkundigt sich, ob durch die Aufstellung der Container Schulparkplätze entfallen. Herr Franke erklärt, dass es zwei Standorte für Parkplätze gibt. Zum einen direkt neben der Schule und zum anderen südlich des Mehrzweckraums. Die Stellplätze in dem Bereich, in dem die Container aufgestellt werden, werden für die Dauer von fünf Jahren wegfallen. Dies soll durch die Schaffung zusätzlicher Fahrradstellplätze kompensiert werden.

Ratsherr Kühn fragt darüber hinaus, ob die Schule nur vorübergehend fünfzünftig ist. Herr Franke führt aus, dass gemäß der Schulentwicklungsplanung derzeit eine temporäre Welle zu verzeichnen ist, die in den kommenden fünf Jahren wieder abklingen soll.

Beschluss:

Dem o. a. Investitionsvorhaben wird gemäß den Plänen vom 26.09.2025 zugestimmt.

Die Gesamtkosten - einschl. der Eigenleistung des Fachbereiches Gebäudemanagement und eines Zuschlags für Unvorhergesehenes - werden aufgrund der Kostenberechnung vom 15.10.2025 auf 944.300,00 € festgestellt.

Abstimmungsergebnis:

dafür: 8 dagegen: 0 Enthaltungen: 0