

Betreff:

Sachstand aktueller Investitionsprojekte des Sportreferats

Organisationseinheit:

Dezernat VII
0670 Sportreferat

Datum:

12.05.2025

Beratungsfolge

Sportausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

16.05.2025

Status

Ö

Sachverhalt:

Unter Bezugnahme auf die Mitteilung DS 24-23024 berichtet die Verwaltung im Folgenden erneut über die in der Haushaltsplanung bis 2024 verankerten Projekte des Sportreferates sowie zusätzlich über hochbauliche Maßnahmen auf den Sportanlagen.

Trotz der Umsetzung von Maßnahmen zur Beschleunigung von Projekten (z. B. durch Zusammenfassung von Vergabe-Ausschreibungen in Losverfahren), wird sich die Fertigstellung einiger Projekte aufgrund aktueller Entwicklungen nochmals zeitlich verzögern. Dies ist auch auf eine erneute personelle Vakanz im Bereich der Sportstättenentwicklung zurückzuführen.

Weiterhin sind unvorhergesehene Investitionsprojekte, die zur Substanzerhaltung der städtischen Sportanlagen zwingend notwendig sind, zusätzlich prioritär durchzuführen. So ist derzeit u.a. die Kompletterneuerung der Rasenversenkberegnungsanlagen auf der Bezirkssportanlage Heidberg vorrangig zu planen und durchzuführen, da die dortige veraltete Hydraulik-Beregnungsanlage abgängig und nicht mehr funktionsfähig ist. Eine Sanierung ist ausgeschlossen.

Im Weiteren werden projektbezogene Sachstände aktualisiert dargestellt.

1. BTSV Eintracht von 1895 e. V. Investitionszuschuss zur Sanierung eines vorhandenen Hockeykunstrasenplatzes (4E.670046)

Für die Errichtung eines Hockeyplatzes auf dem Gelände an der Hamburger Straße 210 wurde dem Verein ein Zuschuss in Höhe 250.000,00 € gewährt. Der Verein ist derzeit in der Bauphase, die Fertigstellung ist Mitte Juli 2025 geplant.

2. Sportanlage Jahnplatz, Schaffung Hockeykunstrasenplatz (5E.670091)

Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Aufgrund von Problemen im Bauablauf kann zunächst nur die Hockeyplatzanlage zeitnah fertig gestellt werden. Die Fertigstellung der Flutlichtanlagen soll noch dieses Jahr vor dem Beginn des Winterhalbjahres erfolgen.

3. Sportanlage Schapen, Neubau Multifunktionsfeld und Flutlicht (4E.670037)

Die Vergabe für den Neubau des Multifunktionsplatzes ist erfolgt, der Baubeginn erfolgt so zeitnah wie möglich.

4. Grabeland Leiferde Sportentwicklung (5E.670079)

Nach Beschlussfassung im zuständigen Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben wird die Bauphase beginnen. Eine Fertigstellung bis Ende des Jahres 2025 wird angestrebt.

5. Sportanlagen Ölper, Biberweg 29 (4E.670028), Lehdorf (4E.670030): Hondelage, (4E.670038) und Madamenweg 70 (4E.670040), jeweils Instandsetzung des Kunststoffrasenspielfeldes

Die Maßnahmen werden in einem Losverfahren vergeben, der Ausführungsbeginn verzögert sich. Die Ausschreibungen erfolgen voraussichtlich im 2. Halbjahr 2025.

6. Sportanlage Waggum (5E.670082) und Bezirkssportanlage Stöckheim, jeweils Umwandlung Laufbahn in Kunststoffbahn (5E.670085)

Die Maßnahmen werden in einem Losverfahren vergeben. Auch hier verzögert sich der Ausführungsbeginn. Die Ausschreibungen sind für das 2. Halbjahr 2025 geplant.

7. BSA Bienroder Weg, Neubau 3x3 Courts (5E.670092)

Im Jahr 2025 sind Vorarbeiten geplant. Aufgrund der o.g. Ressourcenprobleme kann das Projekt erst im Folgejahr bautechnisch umgesetzt werden.

8. Sportanlage Lamme, Neubau Kunstrasenplatz (5E.670087)

Im Jahr 2025 sind Vorarbeiten geplant. Aufgrund der o.g. Ressourcenprobleme kann das Projekt erst im Folgejahr bautechnisch umgesetzt werden.

9. Sportanlage Querum, Umwandlung Tennenplatz in Kunststoffrasenspielfeld (5E.670093)

Die Durchführung der Baumaßnahme ist gemäß Haushaltsbeschluss 2025/2026 im Jahr 2027 geplant.

Die Maßnahmen

- Pony- und Reitclub Volkmarode u.U. e. V. Investitionszuschuss Neubau Reitplatz (4E.670047)
- Sportanlage Illerstraße, Sanierung Sportanlage (4E.670012)
- Sportanlage Waggum Neubau Funktionsgebäude (5E.670043)
- Bezirkssportanlage Westpark, Instandsetzung des Hockeykunstrasenplatzes Westpark (4E.670032)
- Hochbauliche Maßnahmen Bezirkssportanlage Hohe Wiese (Stöckheim) (5E.670075)

sind inzwischen abgeschlossen.

Ergänzend werden im Folgenden die derzeitigen größeren hochbaulichen Maßnahmen auf den Sportanlagen beschrieben:

- Bezirkssportanlage Melverode
Die Gebäudesanierung (4E.210438) soll in der Zeit von Mitte 2025 bis Ende 2027 durchgeführt werden (siehe DS 25-25667).
- Sportanlage Rote Wiese
Für das Jahr 2025 ist der Abbruch der Tennishalle geplant.
- Sportanlage Rautheim
Die Gebäudesanierung befindet sich gerade in den Leistungsphasen 1 bis 3 (Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung).

Hübner

Anlage/n: keine