

Beschlussauszug

Sitzung des Ausschusses für Planung und Hochbau vom 28.01.2026

Anlass: Sitzung
Zeit: 15:00 - 17:42
Raum, Ort: Rathaus, Großer Sitzungssaal, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100 Braunschweig

Ö 8	GS Watenbüttel - Errichtung Containeranlage Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss	26-28071
------------	---	-----------------

Beschlussart: ungeändert beschlossen

Die Vorlage 26-28071 wird zusammen mit dem Änderungsantrag 26-28071-01 behandelt.

Stadträtin Hanusch führt in die Vorlage 26-28071 ein.

Anschließend erteilt der Ausschussvorsitzende das Wort Ratsfrau Mundlos, die den Änderungsantrag 26-28071-01 der CDU-Fraktion einbringt. Dabei kritisiert sie, dass die Bedarfslage beider Schulen ihrer Meinung nach zu spät in den Fokus genommen wurde. Zudem sieht sie einen Kostenvorteil darin, neue Container zu kaufen anstatt die vorhandenen Container von der Grundschule Timmerlah an die Grundschule Watenbüttel zu versetzen. Darüber hinaus kritisiert Ratsfrau Mundlos die Größe der Container. Positiv nimmt sie die Ankündigung von Stadträtin Hanusch auf, dass ein Waschbecken eingebaut werden soll.

Stadträtin Hanusch hebt hervor, dass die Planungen mit der Grundschule Timmerlah abgestimmt wurden und dort genügend Räume, auch für die Nachmittagsbetreuung, zur Verfügung stehen. Zudem erklärt sie, dass vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und der Kosten stets eine Nachnutzung von vorhandenen Containern angestrebt werden sollte.

Einerseits mahnt Ratsherr Mehmeti an, dass die Container an der Grundschule Timmerlah ebenfalls benötigt werden, bis die anderen Räumlichkeiten hergestellt sind. Andererseits weist er ebenfalls darauf hin, dass die Container in Timmerlah ohnehin in den nächsten Jahren abgebaut werden müssen und stellt dar, dass das Vorgehen der Verwaltung daher schlüssig ist. Außerdem widerspricht er Ratsfrau Mundlos hinsichtlich der Aussage, dass die Neuanschaffung von Containern günstiger ist als die Umsetzung der vorhandenen.

Ratsherr Behrens begrüßt den Änderungsantrag grundsätzlich und geht davon aus, dass die Verwaltung die Möglichkeit hat, nicht benötigte Container vorübergehend einzulagern.

Stadträtin Hanusch stellt klar, dass die Anschaffung von neuen Containern zeitlich kritisch wäre und die Einlagerung viel Geld kostet. Zudem weist sie darauf hin, dass das vorgeschlagene Vorgehen ursprünglich bereits so vom Schulausschuss beschlossen wurde.

Frau Dr. Goclik begrüßt die Umsetzung vorhandener Container im Sinne der Nachhaltigkeit.

Ausschussvorsitzender Ratsherr Kühn lässt zunächst über den Änderungsantrag 26-28071-01 abstimmen und stellt fest, dass dieser abgelehnt wird. Er lässt sodann über die Vorlage 26-28071 abstimmen und stellt fest, dass diese angenommen wird.

Beschluss über die Vorlage 26-28071:

Dem o. a. Bauvorhaben wird gemäß den Plänen vom 05.12.2025 zugestimmt.

Die Gesamtkosten - einschl. der Eigenleistung des Fachbereichs Gebäudemanagement und eines Zuschlags für Unvorhergesehenes - werden aufgrund der Kostenberechnung vom 12.12.2025 auf 410.000 € festgestellt.

Abstimmungsergebnis über die Vorlage 26-28071:

dafür: 7 dagegen: 3 Enthaltungen: 1