

Betreff:

Sachstand Sanierung und Erweiterung des Umkleidegebäudes der Sporthalle Watenbüttel

Organisationseinheit:

Dezernat VI
65 Fachbereich Gebäudemanagement

Datum:

08.04.2026

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehdorf-Watenbüttel (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

15.04.2026

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Sanierung und Erweiterung des Umkleidegebäudes der Sporthalle Watenbüttel nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

a)

Der Anbau der Fluchttreppe an der Sporthalle Watenbüttel zur Entfluchtung des Zuschauerbereichs im Obergeschoss ist erfolgt, sodass die Tribüne wieder in vollem Umfang genutzt werden kann. Witterungsbedingt war die Dachsanierung zum Beginn des zweiten Quartals eingeplant. Sie hat im März mit der Gerüststellung begonnen, in den nächsten beiden Wochen erfolgt der Abbruch des Bestandsdaches. Im Anschluss wird mit dem Wiederaufbau des Sporthallendachs begonnen. Es ist geplant, diese Arbeiten bis Ende Juli abzuschließen, um nach dem Rückbau des Gerüsts im August mit den Tiefbauarbeiten zur Sanierung der Regenentwässerung beginnen zu können.

b)

Direkt im Anschluss an die Fertigstellung der Regenentwässerung soll ab November 2026 mit den Rohbauarbeiten für den Anbau begonnen werden. Die Fertigstellung des Anbaus ist für Juli 2027 terminiert.

Hanusch

Anlage/n:

keine