

*Betreff:***Wie steht es jetzt um das Gliesmaroder Schwimmbad?***Organisationseinheit:*Dezernat VII
20 Fachbereich Finanzen*Datum:*

29.06.2026

Beratungsfolge:

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

30.06.2026

Status

Ö

Sachverhalt:

Auf die Anfrage der AfD-Fraktion vom 17. Juni 2026 (DS 26-29176) nimmt die Verwaltung in Abstimmung mit der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH wie folgt Stellung:

Zu Frage 1:

Um den Zustand und den Sanierungsumfang des Badezentrums bewerten zu können, wurden im Frühjahr 2026 Fachgutachterbüros für die Schadstoffsanierung, die Betonsanierung und den Holzbau beauftragt. Die Untersuchungen dazu fanden von April bis Mitte Juni 2026 statt.

Das Planungsteam aus Architektur, Technischer Gebäudeausrüstung, Tragwerksplanung, Akustik, Bauphysik und Brandschutz wurde im Frühjahr 2026 beauftragt und hat Anfang Juni 2026 planmäßig die Arbeit aufgenommen.

Zu Frage 2:

Die Sanierungsplanung und die definierten Maßnahmen werden auf die Kostenvorgaben von 10,6 Mio. € ausgerichtet. Die bisher abgeschlossenen Vergaben des Planerteams liegen im vorgesehenen Budget.

Zu Frage 3:

Das Projekt läuft aktuell genau nach dem von der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH (SFB) aufgestellten Zeitplan. Die Fertigstellung der Sanierung und die Wiedereröffnung sind wie bereits offiziell kommuniziert im Jahr 2029 vorgesehen.

Geiger

Anlage/n:

keine