

*Betreff:***Umbau und Erweiterungsbau an der Berufsbildenden Schule V am Standort Kastanienallee 71, 38102 Braunschweig  
hier: Kostenerhöhung***Organisationseinheit:*

Dezernat III

65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

*Datum:*

04.03.2020

*Beratungsfolge*

Bauausschuss (Entscheidung)

*Sitzungstermin*

10.03.2020

*Status*

Ö

**Beschluss:**

„Die Kostenerhöhung, die sich gegenüber des Objekt- und Kostenfeststellungsbeschlusses im Bauausschuss am 2. Mai 2017 (Vorlage 17-04107) ergibt, wird mit 854.800 € festgestellt.

Die neuen Gesamtkosten betragen somit 8.554.800 €.“

**Sachverhalt:**

Bei der Baumaßnahme Brandschutzmaßnahmen mit Herstellung des zweiten baulichen Rettungsweges und der Erweiterung mit Fachunterrichtsräumen und WC-Anlagen werden sich Mehrkosten in Höhe von 854.800 € ergeben.

Der Bauausschuss hatte in seiner Sitzung mit der Beschlussvorlage 17-04107 am 02.05.2017 der Baumaßnahme zugestimmt und die Gesamtkosten mit 7.700.000 € festgestellt.

Die sich durch die Kostenerhöhung ergebenden Gesamtkosten betragen 8.554.800 €.

Die Kostenerhöhung wird wie folgt begründet:

Im Zuge der Bauabwicklung haben sich Mehrkosten ergeben, die im Wesentlichen auf nachstehende Ursachen zurückzuführen sind:

Gebäude E:

- Die flächendeckende Brandwarnanlage konnte aus statischen Gründen nicht an den vorhandenen Unterdecken (genagelte Wilhelmi Decken) angebracht werden.
- Erneuerung der Unterdecken mit der Folge, dass die Bestands-Trennwände, die nur bis zur Unterkante der Decke geführt und schadstoffbelastet waren, abgebrochen werden mussten.
- Unerwartete Undichtigkeit des Daches führte zwingend zur zusätzlichen Erneuerung der Dachabdichtung und Regenentwässerung.
- Unerwartete marode Grundleitungen, die nicht Teil der Maßnahme waren
- Unerwartete erforderliche Erneuerung des Trinkwassernetzes
- Erhöhte Ausschreibungsergebnisse durch die derzeitige Marktsituation, mit gestiegenen Stahl-, Beton- und Lohnkosten

Gebäude Hausmeister:

- Unerwartet musste die Sanierung durch den schlechten Zustand des Hausmeisterhauses in die Gesamtmaßnahme aufgenommen werden.

Aufgrund der geringen Gebäudemasse sind Einsparungen ohne Änderung der Planung nicht abbildbar. Einsparungen zur Reduzierung der Baukosten können lediglich punktuell aufgezeigt werden. Die Bereitstellung der zusätzlichen Mittel zur Schaffung der Funktionsfähigkeit der Maßnahme erforderlich.

Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Der Rat hat am 18. Februar 2020 beschlossen, für das Projekt „BBS V – Erweiterung am Hauptstandort (4E.210116)“ für das Jahr 2020 zusätzliche Haushaltsmittel von 820.000 € bereit zu stellen.

Im Investitionsprogramm 2019 – 2023 sind somit folgende Finanzraten eingeplant.

Gesamtkosten in T€	bis 2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	Restbedarf 2024 in T€
8.520	7.700	820				

Für die noch fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 34.800 € wird, vorbehaltlich der Entscheidung des Bauausschusses, zu gegebener Zeit ein Antrag auf überplanmäßige Mittelbereitstellung gestellt.

Leuer

**Anlagen:**

Anlagen 1 - 7

Kostenberechnung nach DIN 276, Ausgabe Dezember 2018
Objektbezeichnung: BBS V, Umbau und Erweiterung

### ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN

Kostengruppe	Kostenbe- rechnung vom 01.03.2017	Kostenbe- rechnung vom 06.09.2019	Mehr-oder Minderkosten Gesamtbetrag €
200 Bauwerk- Herrichten	329.000	117.600	- 211.400
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	2.273.800	3.537.900	1.264.100
400 Bauwerk - Technische Anlagen	1.246.300	1.725.200	478.900
500 Außenanlagen und Freiflächen	1.084.940	1.111.300	26.360
600 Ausstattung und Kunstwerke	448.200	209.000	- 239.200
700 Baunebenkosten	1.614.788	1.853.800	239.012
Sicherheit für Unvorhergesehenes - Bauherr 10 % (KG 200 - 700)	702.972	-	- 702.972
Gesamtkosten ohne Baupreissteigerung	7.700.000	8.554.800	<b>854.800</b>
Einrichtungskostenanteil Projekt 4E.210116	448.200	209.000	- 239.200
Baukostenanteil Projekt 4E.210116	7.251.800	8.345.800	1.094.000

### ERMITTLUNG DER BAUPREISSTEIGERUNG

Preissteigerungsrate	bisherige Kosten €	2021 €		2023 €	€
Gesamtkosten ohne Baupreissteigerung:					
2021 vorauss. Index 2,5%					
2022 vorauss. Index 5%					
2023 vorauss. Index 2,5%					
Gesamtkosten mit Baupreissteigerung:					

Aufgestellt:  
Stadt Braunschweig  
FB Hochbau und Gebäudemanagement  
I. A.  
gez.  
Eckermann

## Baumaßnahme 1: Abbruch der Remise

Nummer der Kosten- gruppe	Bezeichnung der Kostengruppe	Kostenbe- rechnung 01.03.2017 Teilbetrag €	Kostenbe- rechnung 06.09.2019 Teilbetrag €	Minder- oder Mehrpreis Gesamtbetrag €
<b>200</b>	<b>Bauwerk -Herrichten und Erschließen</b>			
210	Herrichten	113.400	68.900	
229	Öffentliche Erschließung-Sonstiges	41.700	48.700	
	<b>Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	155.100	117.600	- 37.500
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>			
310	Baugrube	5.300	2.700	
320	Gründung			
330	Außenwände	4.200	4.000	
340	Innenwände	16.500	13.300	
350	Decken			
360	Dächer			
370	Infrastrukturanlagen			
380	Baukonstruktive Einbauten			
390	Sonstige Maßnahmen			
	<b>Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	26.000	20.000	- 6.000
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>			
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlage			
420	Wärmeversorgungsanlagen	57.200	108.700	
430	Raumluftechnische Anlagen			
440	Elektrische Anlagen	2.600	1.300	
450	Kommunikation-, sicherheits- und informationstech. Anlg.			
460	Förderanlagen			
470	Nutzungsspezifische Anlagen			
480	Gebäude- und Anlagenautomation	7.700	5.400	
490	Sonstige Maßnahmen			
	<b>Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	67.500	115.400	47.900
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>			
510	Erdbau	1.900	3.600	
520	Gründung, Unterbau	38.500	1.500	
530	Oberbau, Deckschichten	1.100		
540	Baukonstruktionen			
550	Technische Anlagen	67.500	88.600	
560	Einbauten in Außenanl. und Freiflächen	240	3.400	
570	Vegetationsflächen	200	2.400	
590	Sonstige Maßnahmen	26.300	500	
	<b>Summe 500 Außenanlagen</b>	135.740	100.000	- 35.740
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>			
	<b>Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke</b>			-
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>			
700	Pauschale Ansatz 30% aus KG 20 - KG 600	115.275	77.800	
710	Bauherrenaufgaben		19.400	
720	Vorbereitung der Objektplanung			
730	Objektplanung			
740	Fachplanung			
750	Künstlerische Leistungen			
760	Allgemeine Baunebenkosten			
790	Sonstige Baunebenkosten			
	<b>Summe 700 Baunebenkosten</b>	115.275	97.200	- 18.075
	<b>Zwischensumme bis KG 700</b>			- 49.415
	Unvorhergesehenes rd. 10 % der KG 200 - 700	49.985		- 49.985
	<b>Gesamtkosten</b>	549.600	450.200	- 99.400

Aufgestellt:  
Stadt Braunschweig  
FB Hochbau und Gebäudemanagement  
65.21 Lg

I. A.  
gez.  
Eckermann

## Baumaßnahme 2: Brandschutz und WC Sanierung Gebäude E

Nummer der Kosten-gruppe	Bezeichnung der Kostengruppe	Kostenbe-rechnung 01.03.2017 Teilbetrag €	Kostenbe-rechnung 06.09.2019 Teilbetrag €	Minder- oder Mehrpreis Gesamtbetrag €
<b>200</b>	<b>Bauwerk -Herrichten und Erschließen</b>			
210	Herrichten	-	-	
229	Öffentliche Erschließung-Sonstiges	-	-	
	<b>Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	-	-	-
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>			
310	Baugrube		54.700	
320	Gründung			
330	Aussenwände			
340	Innenwände		231.900	
350	Decken		43.200	
360	Dächer		33.800	
370	Infrastrukturanlagen		345.800	
380	Baukonstruktive Einbauten			
390	Sonstige Maßnahmen	127.500	131.200	
	<b>Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	127.500	840.600	713.100
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>			
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlage	41.000	106.000	
420	Wärmeversorgungsanlagen	15.600	18.700	
430	Raumluftechnische Anlagen		17.600	
440	Elektrische Anlagen	50.700	237.400	
450	Kommunikation-, sicherheits- und informationstech. Anlg.	19.700		
460	Förderanlagen			
470	Nutzungsspezifische Anlagen			
480	Gebäude- und Anlagenautomation			
490	Sonstige Maßnahmen			
	<b>Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	127.000	379.700	252.700
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>			
510	Erdbau			
520	Gründung, Unterbau		9.900	
530	Oberbau, Deckschichten			
540	Baukonstruktionen			
550	Technische Anlagen			
560	Einbauten in Außenanl. und Freiflächen			
570	Vegetationsflächen			
590	Sonstige Maßnahmen			
	<b>Summe 500 Außenanlagen</b>	-	9.900	9.900
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>			
			10.000	
	<b>Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		10.000	10.000
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>			
700	Pauschale Ansatz 30% aus KG 20 - KG 600		372.100	
710	Bauherrenaufgaben	14.938		
720	Vorbereitung der Objektplanung	3.900		
730	Objektplanung	51.300		
740	Fachplanung	4.800		
750	Künstlerische Leistungen			
760	Allgemeine Baunebenkosten			
790	Sonstige Baunebenkosten	1.400		
	<b>Summe 700 Baunebenkosten</b>	76.338	372.100	295.762
	<b>Zwischensumme bis KG 700</b>			<b>1.281.462</b>
	Unvorhergesehenes rd. 10 % der KG 200 - 700	33.062		- 33.062
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>363.900</b>	<b>1.612.300</b>	<b>1.248.400</b>

Aufgestellt:  
Stadt Braunschweig  
FB Hochbau und Gebäudemanagement  
65.

I. A.  
gez.  
Eckermann

## Baumaßnahme 3: Außenanlagen

Nummer der Kosten- gruppe	Bezeichnung der Kostengruppe	Kostenbe- rechnung 01.03.2017 Teilbetrag €	Kostenbe- rechnung 06.09.2019 Teilbetrag €	Minder- oder Mehrpreis Gesamtbetrag €
<b>200</b>	<b>Bauwerk -Herrichten und Erschließen</b>			
210	Herrichten	-	-	
229	Öffentliche Erschließung-Sonstiges	-	-	
	<b>Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	-	-	-
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>			
310	Baugrube			
320	Gründung			
330	Außenwände			
340	Innenwände			
350	Decken			
360	Dächer			
370	Infrastrukturanlagen			
380	Baukonstruktive Einbauten			
390	Sonstige Maßnahmen			
	<b>Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	-	-	-
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>			
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlage			
420	Wärmeversorgungsanlagen			
430	Raumluftechnische Anlagen			
440	Elektrische Anlagen			
450	Kommunikation-, sicherheits- und informationstech. Anlg.			
460	Förderanlagen			
470	Nutzungsspezifische Anlagen			
480	Gebäude- und Anlagenautomation			
490	Sonstige Maßnahmen			
	<b>Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	-	-	-
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>			
510	Erdbau	35.800	64.900	
520	Gründung, Unterbau	315.500	29.200	
530	Oberbau, Deckschichten	17.200	411.400	
540	Baukonstruktionen	234.400	202.200	
550	Technische Anlagen	38.400		
560	Einbauten in Außenanl. und Freiflächen			
570	Vegetationsflächen		25.400	
590	Sonstige Maßnahmen	73.500		
	<b>Summe 500 Außenanlagen</b>	714.800	733.100	18.300
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>			
	<b>Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		-	-
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>			
700	Pauschale Ansatz 30% aus KG 20 - KG 600			
710	Bauherrenaufgaben	40.925	24.900	
720	Vorbereitung der Objektplanung	12.700		
730	Objektplanung	142.900	99.700	
740	Fachplanung	8.100		
750	Künstlerische Leistungen	9.800		
760	Allgemeine Baunebenkosten			
790	Sonstige Baunebenkosten			
	<b>Summe 700 Baunebenkosten</b>	214.425	124.600	- 89.825
	<b>Zwischensumme bis KG 700</b>			- 71.525
	Unvorhergesehenes rd. 10 % der KG 200 - 700	92.975		- 92.975
	<b>Gesamtkosten</b>	1.022.200	857.700	- 164.500

Aufgestellt:  
Stadt Braunschweig  
FB Hochbau und Gebäudemanagement  
65.21 Lg

I. A.  
gez.  
Eckermann

## Baumaßnahme 4 : Umwidmung im Bestand

Nummer der Kosten- gruppe	Bezeichnung der Kostengruppe	Kostenbe- rechnung 01.03.2017 Teilbetrag €	Kostenbe- rechnung 06.09.2019 Teilbetrag €	Minder- oder Mehrpreis Gesamtbetr ag
<b>200</b>	<b>Bauwerk -Herrichten und Erschließen</b>			
210	Herrichten	-	-	
229	Öffentliche Erschließung-Sonstiges	-	-	
	<b>Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	-	-	-
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>			
310	Baugrube			
320	Gründung			
330	Aussenwände			
340	Innenwände			
350	Decken			
360	Dächer			
370	Infrastrukturanlagen			
380	Baukonstruktive Einbauten			
390	Sonstige Maßnahmen	6.600	201.800	
	<b>Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	6.600	201.800	195.200
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>			
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlage			
420	Wärmeversorgungsanlagen			
430	Raumluftechnische Anlagen			
440	Elektrische Anlagen			
450	Kommunikation-, sicherheits- und informationstech. Anlg.			
460	Förderanlagen			
470	Nutzungsspezifische Anlagen			
480	Gebäude- und Anlagenautomation			
490	Sonstige Maßnahmen	127.700	103.100	
	<b>Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	127.700	103.100	- 24.600
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>			
510	Erdbau			
520	Gründung, Unterbau			
530	Oberbau, Deckschichten			
540	Baukonstruktionen			
550	Technische Anlagen			
560	Einbauten in Außenanl. und Freiflächen			
570	Vegetationsflächen			
590	Sonstige Maßnahmen			
	<b>Summe 500 Außenanlagen</b>	-	-	-
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>	172.400	62.900	
	<b>Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke</b>	172.400	62.900	- 109.500
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>			
700	Pauschale Ansatz 30% aus KG 20 - KG 600	92.000	190.500	
710	Bauherrenaufgaben			
720	Vorbereitung der Objektplanung			
730	Objektplanung			
740	Fachplanung			
750	Künstlerische Leistungen			
760	Allgemeine Baunebenkosten			
790	Sonstige Baunebenkosten			
	<b>Summe 700 Baunebenkosten</b>	92.000	190.500	98.500
	<b>Zwischensumme bis KG 700</b>			<b>159.600</b>
	Unvorhergesehenes rd. 10 % der KG 200 - 700	39.870		- 39.870
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>438.570</b>	<b>558.300</b>	<b>119.730</b>

Aufgestellt:  
Stadt Braunschweig  
FB Hochbau und Gebäudemanagement  
65.21 Lg

I. A.

Eckermann

## Baumaßnahme 5 : Erweiterung Gebäude F

Nummer der Kosten- gruppe	Bezeichnung der Kostengruppe	Kostenbe- rechnung 01.03.2017 Teilbetrag €	Kostenbe- rechnung 06.09.2019 Teilbetrag €	Minder- oder Mehrpreis Gesamtbe- trag
<b>200</b>	<b>Bauwerk -Herrichten und Erschließen</b>			
210	Herrichten	93.300	-	
229	Öffentliche Erschließung-Sonstiges	80.600	-	
	<b>Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	173.900	-	- 173.900
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>			
310	Baugrube	58.900	164.000	
320	Gründung	343.000	116.600	
330	Außenwände	683.700	900.700	
340	Innenwände	248.600	451.900	
350	Decken	241.400	243.900	
360	Dächer	431.800	222.500	
370	Infrastrukturanlagen	45.000		
380	Baukonstruktive Einbauten	61.300		
390	Sonstige Maßnahmen		269.800	
	<b>Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	2.113.700	2.369.400	255.700
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>			
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlage	55.300	15.900	
420	Wärmeversorgungsanlagen	111.800	82.700	
430	Raumluftechnische Anlagen	146.500	140.700	
440	Elektrische Anlagen	336.000	314.100	
450	Kommunikation-, sicherheits- und informationstech. Anlg.	103.200	73.100	
460	Förderanlagen	94.100	66.600	
470	Nutzungsspezifische Anlagen	32.400	47.000	
480	Gebäude- und Anlagenautomation	38.800		
490	Sonstige Maßnahmen	6.000	300.000	
	<b>Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	924.100	1.040.100	116.000
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>			
510	Erdbau		245.300	
520	Gründung, Unterbau			
530	Oberbau, Deckschichten			
540	Baukonstruktionen			
550	Technische Anlagen	234.400	14.500	
560	Einbauten in Außenanl. und Freiflächen			
570	Vegetationsflächen			
590	Sonstige Maßnahmen			
	<b>Summe 500 Außenanlagen</b>	234.400	259.800	25.400
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>			
		275.800	121.100	
	<b>Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke</b>	275.800	121.100	- 154.700
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>			
700	Pauschale Ansatz 30% aus KG 20 - KG 600		1.011.900	
710	Bauherrenaufgaben	217.150		
720	Vorbereitung der Objektplanung			
730	Objektplanung	728.100		
740	Fachplanung	140.500		
750	Künstlerische Leistungen			
760	Allgemeine Baunebenkosten	31.000		
790	Sonstige Baunebenkosten			
	<b>Summe 700 Baunebenkosten</b>	1.116.750	1.011.900	- 104.850
	<b>Zwischensumme bis KG 700</b>			- 36.350
	Unvorhergesehenes rd. 10 % der KG 200 - 700	487.080		- 487.080
	<b>Gesamtkosten</b>	5.325.730	4.802.300	- 523.430

Aufgestellt:  
Stadt Braunschweig  
FB Hochbau und Gebäudemanagement  
65.21 Lg

I. A.  
gez.  
Eckermann



## Baumaßnahme 6: Hausmeisterhaus/ Pförtner

Nummer der Kosten- gruppe	Bezeichnung der Kostengruppe	Kostenbe- rechnung 01.03.2017 Teilbetrag €	Kostenbe- rechnung 06.09.2019 Teilbetrag €	Minder- oder Mehrpreis Gesamtbetr ag
<b>200</b>	<b>Bauwerk -Herrichten und Erschließen</b>			
210	Herrichten		-	
229	Öffentliche Erschließung-Sonstiges		-	
	<b>Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>		-	-
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>			
310	Baugrube			
320	Gründung	-	8.800	
330	Aussenwände			
340	Innenwände	-	51.900	
350	Decken	-	2.700	
360	Dächer			
370	Infrastrukturanlagen	-	21.600	
380	Baukonstruktive Einbauten	-	5.000	
390	Sonstige Maßnahmen	-	16.100	
	<b>Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	-	106.100	106.100
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>			
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlage	-	10.000	
420	Wärmeversorgungsanlagen			
430	Raumluftechnische Anlagen			
440	Elektrische Anlagen	-	52.000	
450	Kommunikation-, sicherheits- und informationstech. Anlg.			
460	Förderanlagen			
470	Nutzungsspezifische Anlagen			
480	Gebäude- und Anlagenautomation			
490	Sonstige Maßnahmen	-	24.900	
	<b>Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	-	86.900	86.900
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>			
510	Erdbau			
520	Gründung, Unterbau	-	8.500	
530	Oberbau, Deckschichten			
540	Baukonstruktionen			
550	Technische Anlagen			
560	Einbauten in Außenanl. und Freiflächen			
570	Vegetationsflächen			
590	Sonstige Maßnahmen			
	<b>Summe 500 Außenanlagen</b>		8.500	8.500
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>	-	15.000	
	<b>Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke</b>	-	15.000	15.000
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>			
700	Pauschale Ansatz 30% aus KG 20 - KG 600		57.500	
710	Bauherrenaufgaben			
720	Vorbereitung der Objektplanung			
730	Objektplanung			
740	Fachplanung			
750	Künstlerische Leistungen			
760	Allgemeine Baunebenkosten			
790	Sonstige Baunebenkosten			
	<b>Summe 700 Baunebenkosten</b>	-	57.500	57.500
	<b>Zwischensumme bis KG 700</b>	-	274.000	<b>274.000</b>
	Unvorhergesehenes rd. 10 % der KG 200 - 700			-
	<b>Gesamtkosten</b>		274.000	<b>274.000</b>

Aufgestellt:  
Stadt Braunschweig  
FB Hochbau und Gebäudemanagement  
65.21 Lg

I. A.  
gez.  
Eckermann